

विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्रमांक 2639
 प्रश्न सं. [क. 2639]
 वर्ष 2014-15 से 15 जून 2019 तक की अवधि में सीहोर जिले में स्वीकृत की गई सिंचाई योजनाओं की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	जिला	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति राशि (लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्ट. में)
1	2	3	4	5	6
1	सनकोटा मध्यम परियोजना	सीहोर	22.06.18	15485.00	5000
2	मोगराखेड़ा मध्यम परियोजना	सीहोर	22.06.18	10572.00	4000
3	कान्याखेड़ी मध्यम परियोजना	सीहोर	04.09.18	10271.00	2400
4	हालियाखेड़ी जमोनिया बैराज	सीहोर	06.02.16	276.03	190
5	चकल्दी बैराज	सीहोर	06.02.16	426.63	250
6	मोरघाट वासुदेव बैराज	सीहोर	31.12.16	305.43	180
7	बजगांव सिरसोदिया माईनर	सीहोर	13.07.17	1660.12	565
8	रामगढ़ बैराज	सीहोर	13.07.17	333.15	195
9	निपानिया खुर्द बैराज	सीहोर	13.07.17	200.12	140
10	अमीरगंज तालाब (नहर सहित)	सीहोर	13.07.17	1163.17	470
11	महादेव बेन्द्रा तालाब	सीहोर	24.08.17	2382.83	685
12	मुंजखेड़ा बैराज	सीहोर	06.01.18	243.25	130
13	मालीखेड़ी बैराज	सीहोर	14.03.18	351.95	215
14	चिचलाय बैराज	सीहोर	14.03.18	462.98	290
15	मुस्करा बैराज	सीहोर	14.03.19	294.78	265
16	त्रिवेणी बैराज	सीहोर	05.04.19	207.12	185
17	जवाहरखेड़ा बैराज	सीहोर	05.04.18	334.24	215
18	जहानपुर बैराज	सीहोर	29.05.18	234.17	155
19	मोगरा बैराज	सीहोर	29.05.18	201.54	125
20	भौरीकला हरनावदा बैराज	सीहोर	29.05.18	147.52	90
21	लाखिया बैराज	सीहोर	29.05.18	205.75	120
22	जावर भीमटिया बैराज	सीहोर	29.05.18	198.08	130
23	संगमदूधी बैराज	सीहोर	04.07.18	269.52	158
24	मोतीपुरा बैराज	सीहोर	05.04.18	231.64	185
25	मनीरामपुरा तालाब की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य।	सीहोर	19.06.18	290.45	170
26	वंसतपुर तालाब	सीहोर	29.05.18	663.10	190
27	छतरी बैराज	सीहोर	29.05.18	224.04	150
28	एकपनिया तालाब	सीहोर	28.08.18	1942.22	700
29	गुराडिया दर्मा तालाब	सीहोर	20.09.18	2394.99	805

(R)
 (दीपक चौकसे)
 कार्यपालन यंत्री
 जल संसाधन संभाग, सीहोर

Yash
 (प्रमोद कुमार शर्मा) 5.7.19
 मुख्य अभियंता
 चंबल बेतवा कछार

जल संसाधन विभाग, भोपाल

विधानसभा अतंरंकित प्रश्न क्रमांक 2639
वर्ष 2014-15 से 15 जून 2019 तक की अवधि में सीहोर जिले में स्वीकृत की गई सिंचाई योजनाओं की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	जिला	स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	यदि कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तो कारण दर्शाये	रिमाक
1	2	3	4	6	7	8
1	सनकोटा मध्यम परियोजना	सीहोर	22.06.18	-	डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि की स्वीकृति अपेक्षित	डूब से प्रभावित 283.591 हेक्टेयर वन भूमि स्वीकृति प्रकरण ऑनलाईन दर्ज कर प्रेषित।
2	मोगराखेड़ा मध्यम परियोजना	सीहोर	22.06.18	-	डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि की स्वीकृति अपेक्षित	डूब से प्रभावित 243.405 हेक्टेयर वन भूमि स्वीकृति प्रकरण ऑनलाईन दर्ज कर प्रेषित कर दिया गया है।
3	कान्वाखेड़ी मध्यम परियोजना	सीहोर	04.09.18	-	भू-अर्जन के कारण पूर्ण न होना।	निविदा आमंत्रित। भू-अर्जन प्रकरण भू-अर्जन अधिकारी का प्रेषित।
4	हालियाखेड़ी जमोनिया बैराज	सीहोर	06.02.16	07.05.16	-	कार्य पूर्ण।
5	चकल्दी बैराज	सीहोर	06.02.16	07.05.16	-	कार्य पूर्ण।
6	मोरघाट वासुदेव बैराज	सीहोर	31.12.16	07.12.17	-	कार्य पूर्ण।
7	बजगांव सिरसोदिया माईनर	सीहोर	13.07.17	27.01.18	-	भू-अर्जन के कारण पूर्ण न होना।
8	रामगढ़ बैराज	सीहोर	13.07.17	30.11.17	-	कार्य पूर्ण।
9	निपानिया खुर्द बैराज	सीहोर	13.07.17	30.05.18	-	-
10	अभीरगंज तालाब (नहर सहित)	सीहोर	13.07.17	19.06.18	-	30.77 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति अपेक्षित है। 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
11	महादेव बेन्द्रा तालाब	सीहोर	24.08.17	-	47.723 हेक्टेयर वन भूमि स्वीकृति प्रकरण ऑनलाईन दर्ज कर प्रेषित है।	एजेन्सी निर्धारित वार्षिकाल उपरत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
12	गुंजखेड़ा बैराज	सीहोर	06.01.18	30.05.18	-	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
13	मालीखेड़ी बैराज	सीहोर	14.03.18	11.06.18	-	कार्य पूर्ण।
14	चिचलाय बैराज	सीहोर	14.03.18	08.06.18	-	कार्य पूर्ण।
15	मुस्कुरा बैराज	सीहोर	14.03.19	30.05.18	-	कार्य पूर्ण।
16	त्रिवेणी बैराज	सीहोर	05.04.19	01.10.18	-	कार्य पूर्ण।
17	जवाहरखेड़ा बैराज	सीहोर	05.04.18	11.09.18	-	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
18	जहानपुर बैराज	सीहोर	29.05.18	17.02.18	-	कार्य पूर्ण।
19	मोगरा बैराज	सीहोर	29.05.18	17.09.18	-	कार्य पूर्ण।

क्र.	योजना का नाम	जिला	स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	यदि कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तो कारण दर्शाये	रिमाक
1	2	3	4	6	7	8
20	मौरीकला हरनावदा बैराज	सीहोर	29.05.18	19.09.18	-	कार्य पूर्ण।
21	लाखिया बैराज	सीहोर	29.05.18	29.09.18	-	कार्य पूर्ण।
22	जावर भीमटिया बैराज	सीहोर	29.05.18	04.10.18	-	कार्य पूर्ण।
23	संगमदूधी बैराज	सीहोर	04.07.18	24.12.18	-	कार्य पूर्ण।
24	मोतीपुरा बैराज	सीहोर	05.04.18	-	पार्वती ग्रहद परियोजना के खूब में आने से निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित।	प्रपत्र-151 में निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रेषित।
25	मनीरामपुरा तालाब की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य।	सीहोर	19.06.18	-	निर्वाचन आचार संहिता के कारण निविदा आमंत्रण में विलंब के कारण।	निविदा आमंत्रण हेतु प्रेषित है।
26	बसतपुर तालाब	सीहोर	29.05.18	-	-तदैव-	निविदा आमंत्रण हेतु प्रेषित है।
27	छतरी बैराज	सीहोर	29.05.18	-	-तदैव-	निविदा आमंत्रण हेतु प्रेषित है।
28	एकपनिया तालाब	सीहोर	28.08.18	-	-तदैव-	निविदा आमंत्रण हेतु प्रेषित है।
29	गुराडिया वर्मा तालाब	सीहोर	20.09.18	-	-तदैव-	निविदा आमंत्रण हेतु प्रेषित है।

(दीपक चौकसे)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, सीहोर

(प्रमोद कुमार शर्मा) 5.7.19

मुख्य अभियंता

चंबल बेतवा कछार

जल संसाधन विभाग, भोपाल