

प्रश्न सं. [क्र. 3011]

प्रपत्र-अ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 3011 द्वारा इंजी0 प्रदीप लारिया
बम्होरी बीका से गढपहरा तक (पुराना एच.एच.26) सड़क निर्माण के संबंध में

| क्र. | कार्य का नाम | लंबाई (कि.मी.) | अनुबंध क्रमांक | अनुबंध करने का दिनांक | एजेंसी का नाम | अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि | ठेके की राशि (लाख में) | प्रश्न दिनांक तक पूर्ण किया गया कार्य (कि.मी.) | ठेकेदार को किया गया भुगतान (लाख में) | किया गया कार्य जिसका भुगतान शेष | शेष कार्य (कि.मी.) | शेष कार्य की लागत लगभग (लाख में) | रिमांक |
|------|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | भौतिक | वित्तीय (लाख में) | | | |
| 1 | ओल्ड एन.एच.-26 के किमी 194/8 से 208/10 तक सीमेंट कांकीट मार्ग का निर्माण लंबाई 14.20 किमी | 14.20 | 10 /डीएल /18-1 9 | 13.04. 18 | मं.जय बिल्डकान जयपुर (राजस्थान) | 12.07.19 (15 माह) | 2790.22 | 10.00 एक तरफ | 592.34 | सी.आर.एम. डी.एल.सी. पी.क्यू.सी. एवं पुल का कांकीट कार्य आंशिक | 10 कि.मी. एक तरफ तथा 4.20 कि.मी. दोनों तरफ | 2197.88 | 15 10.00 किमी में अर्ध वर्क, 10. 00 किमी में सी.आर.एम, 10. 00 किमी में डी.एल.सी.,10.00 किमी में पी.क्यू.सी. (एक तरफ) तथा 4 नग पुलिया का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर। |
| | योग- | 14.20 | | 592.34 | | | 2790.22 | 0.00 | 592.34 | | | 2197.88 | |