

विधानसभा प्रश्न क्रमांक-3333 अतारकित द्वारा श्री जुगल किशोर बागरी
विकासखण्ड नागौद जिला सतना की धौरहरा-पनास-खम्हरिया पहुंच मार्ग के निर्माण संबंधी की जानकारी

| क्र. | संभाग | मार्ग का नाम | मद | स्वीकृति राशि एवं दिनांक | अनुबंध क्रमांक एवं दिनांक | कार्य प्रारंभ दिनांक | अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण होने की समय सीमा समाप्त दिनांक | कार्य की वर्तमान स्थिति | कार्य पूर्ण न होने का कारण | मार्ग निर्माण न होने के लिये उत्तरदायी का नाम/ पदनाम | कार्य पूर्ण होने में विलंब हेतु उत्तरदायी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण | संभावित तिथि | टीप |
|------|-------|---|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|--|---|--------------|---|
| 1 | सतना | धौरहरा रोड ह्याया खम्हरिया मार्ग लंबाई 10.40 कि.मी. | 24-5054-2457 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | रु. 488.32 लाख दिनांक 07.04.2012 | 52/ई.ई./12-13 दिनांक 12.07.2012 | 28.10.2012 | 16 माह | अपूर्ण | ग्रामवासियों द्वारा भूमि को लेकर आपत्ति करते हुये मार्ग बनाने में व्यवधान उत्पन्न किया जाना | कोई नहीं। | प्रश्न ही नहीं उठता। | 15 | मार्ग निर्माण कार्य संविदाकार द्वारा प्रारंभ किया गया तथा 9.00 कि.मी. सड़क एवं सी.आर.एम. तथा 22 नग पुलिसो के निर्माण कार्य किया गया। इसके पश्चात भूमि विवाद के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया एवं कार्य पूर्ण नहीं किया गया। राजस्व विभाग से संपर्क कर भू-अर्जन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार नागौद के पत्र क्र. 761 दिनांक 12.07.12 द्वारा ग्राम धौरहरा की जानकारी दी गई, एवं रोड तथा खम्हरिया को नक्शा न होने के कारण कार्य करना सम्भव न होना सूचित किया गया। भू-अर्जन की कार्यवाही न होने के कारण कार्य पूर्ण कराया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है। आर.आर.पी.-पी.एम.जी.एस.वाय-2 के अंतर्गत दो भागों में स.क्र. 172 व 178 के अन्तर्गत ऑनलाइन (Online Monitoring System) में मार्ग निर्माण हेतु सम्मिलित किया गया। अतः उक्त कार्य को Dsenction करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |