

प्रश्नांश – “ख” एवं “ग” हेतु

प्रपत्र-अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-4114 द्वारा श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	निविदा जारी करने का दिनांक	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार निर्माण की समयावधि एवं पूर्णता दिनांक	कार्य समयावधि में पूर्ण न होने का कारण	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कटनी	जुहला से जुहली मार्ग में मजबूतीकरण लं.2.00 कि.मी.	06.02.2018	28.03.2018	6 माह वर्षा ऋतु को छोड़कर एवं 27.01.2019	वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।	

प्रश्न सं. [क. 4114]