

संशोधित प्रपत्र - "अ"

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (म/स) संभाग छतरपुर
तारकित प्रश्न क्रमांक 4149 द्वारा श्री आलोक चतुर्वेदी

प्रश्नांश "क" एवं "ख" की जानकारी

स.क्र.	जिला का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि.मी.)	विधानसभा क्षेत्र का नाम	मार्ग से जुड़ने वाले ग्रामों के नाम	योजना का नाम जिसमें मार्ग स्वीकृत है	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		ठेके की अनुमानित लागत एवं निविदा दर	कार्यविशेष दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण होने का दि.	कार्य की अद्यतन प्रगति		टीप
								स्वीकृति आदेश क्र. व दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख में)					भौतिक (कि.मी. में)	वित्तीय (लाख में)	
1	छतरपुर	नौगांव से ईशानगर बल्देगाड़ मार्ग लम्बाई 36.00 मार्ग (जिसमें नौगांव ईशानगर 23.60 कि.मी. है)	35.90	महाराजपुर / छतरपुर / बिजावर विधानसभा क्षेत्र	बन्दीरा, पुरवा, कीरतपुर, बरा, आमखेरा, बेदी, ईशानगर, विहरा, कुरी, सीपीन, 10 नौवा	योजना मद्द धरुष्य योजना	12.00	म.प्र. शासन लो.नि.वि. नेपाल का आदेश क्र. एफ-43 /4 /2013 /19 /यो /3084 नेपाल दि. 30.05.2013	84.26	82.26 / 11.86% Below	09.07.13	मे. जटाशंकर कर्पूरस्थान कंपनी नौगांव	08.02.14	3.00	16.53	-एम.पी.आर.डी.सी. के अंतर्गत ए.डी.बी. मद्द में प्रस्तावित होने के कारण कार्य बंद करवाया गया। उसके बाद एम.पी.आर.डी. सी. ने मार्ग निर्माण ए.डी.बी. स्वीकृत न होने के कारण मार्ग वापिस विभाग में दे दिया। ठेकेदार से पुनः कार्य प्राप्त करवाया था, परन्तु मार्ग एम.पी.आर. योजना में सम्मिलित होने से पुनः ठेकेदार का कार्य बंद कर दिया गया। उपरोक्त कारणों को देखते हुये मुख्य अभियंता लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर के पत्र क्र. 2286 /सा. /2017 / सागर दि. 19.07.17 के द्वारा अनुबंध की धारा 14 में यथास्थिति में इस शर्त बंद किया गया
			35.90			मजदूरीकरण	35.90	म.प्र. शासन लो.नि.वि. नेपाल का आदेश क्र. 68 /21 /2017 /19 / यो. /649 नेपाल दि. 28.12.2017	2076.48	1854.00 / 16.78% Below	12.04.18	मे. रामराजा कर्पूरस्थान कंपनी टीकमाड	11.06.19	10.50	493.04	सी.आर.एम. - 13.00 कि.मी. डबलपु.एम.एम. - 10.50 कि.मी. डी.बी.एम. - 10.50 कि.मी. बी.सी. - 10.50 कि.मी.
			35.90				47.90		2160.74					13.50	509.57	

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
छतरपुर

कार्यपालन यंत्री
लो. नि. वि. (म/स) संभाग छतरपुर

