


विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 778

प्रश्न सं. [अ. 778]

क्र.	मार्ग/कार्य का नाम	स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्ण करने का दिनांक	सिमांक
1	9 बी साकेत नगर से अलकापुरी पश्चिम दिशा से होते हुए शक्ति नगर तक 24 मीटर चौड़े मास्टर प्लान मार्ग का शेष निर्माण कार्य.	म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का पत्र क्र. एफ-2-29/2018/18-5 दिनांक 01.10.2018.	₹5912000.00	28-05-2019	27-09-2019	कार्य प्रगति पर है।
2	सोनागिरी से रजत नगर भेल होते हुए अयोध्या बाय पास तक मास्टर प्लान मार्ग का निर्माण	म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का पत्र क्र. एफ-2-30/2018/18-5 दिनांक 03.10.2018.	₹905.61	11-02-2019	05-02-2020	कार्य प्रगति पर है।
3	विवेकानंद विद्यापीठ स्थित 11 के.व्ही.विद्युत लाईन का स्थानांतरण कार्य	-	₹1749594.00	08-03-2019	-	क्षेत्र के रहवासियों द्वारा घरों के सामने पोल लगाने का विरोध के कारण कार्य बंद हो गया, समझाइश दी गई, रहवासी मान गये इस बीच प्राक्कलन की अवधि समाप्त होने से कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया प्राक्कलन एम.पी.बी.से स्वीकृत होने के 15 दिवस में कार्य पूर्ण किया जा सकता है।


 अनंद सिंह
 अध्यक्ष, विधानसभा