

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर (म0प्र0)

संशोधित विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1579 श्री राजेश कुमार शुक्ला

विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत चेकडैम निर्माण की जानकारी

(राशि लाख रु. में)

क्र0	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	शेष लंबित भुगतान	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजनगर	औटापुरवा	2020-2021	नवीन चैकडैम निर्माण गुहारी नरिया पुरवा	14.98	0.71	0.00	प्रगतिरत
2	राजनगर	औटापुरवा	2020-2021	नवीन चैकडैम निर्माण बड़ी भटिया पुरवा	14.98	0.10	0.00	प्रगतिरत
3	राजनगर	बरेठी	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य खुडन नाला हतना	14.98	1.66	0.00	प्रगतिरत
4	राजनगर	बरेठी	2020-2021	वाटर कन्वैजेशन मिशन चैकडैम डरी घाट सादनी नाला	15.00	0.16	0.00	प्रगतिरत
5	राजनगर	बरेठी	2020-2021	वाटर कन्वैजेशन मिशन चैकडैम सामु घाट सादनी नाला	14.96	0.50	0.00	प्रगतिरत
6	राजनगर	बेडरी	2018-2019	वाटर कन्वैजेशन मिशन चैकडैम क्र0 05	14.59	14.30	0.00	पूर्ण
7	राजनगर	बेडरी	2018-2019	वाटर कन्वैजेशन मिशन चैकडैम क्र0 03	12.71	12.50	0.00	पूर्ण
8	राजनगर	बेडरी	2018-2019	वाटर कन्वैजेशन मिशन चैकडैम क्र0 02 खजवा नाला	9.17	8.95	0.00	पूर्ण
9	राजनगर	बेडरी	2018-2019	वाटर कन्वैजेशन मिशन चैकडैम क्र0 04	13.88	12.11	0.00	प्रगतिरत
10	राजनगर	बेडरी	2018-2019	वाटर कन्वैजेशन मिशन चैकडैम क्र0 01 खजवा नाला	8.22	8.17	0.00	प्रगतिरत
11	राजनगर	बेडरी	2020-2021	चैकडैम निर्माण बड़ी नाली देवगाव	14.90	3.56	0.00	प्रगतिरत
12	राजनगर	बेडरी	2020-2021	चैकडैम निर्माण भरिया घाट देवगाव	14.79	3.65	0.00	प्रगतिरत
13	राजनगर	बेडरी	2020-2021	चैकडैम निर्माण पटवा घाट देवगाव	14.73	2.80	0.00	प्रगतिरत
14	राजनगर	काबर	2020-2021	चैकडैम निर्माण शातिधाम के पास	14.99	2.04	0.00	प्रगतिरत
15	राजनगर	खैरी	2018-2019	वाटर कन्वैजेशन मिशन चैकडैम क्र0 02	10.67	10.23	0.00	पूर्ण
16	राजनगर	खैरी	2018-2019	वाटर कन्वैजेशन मिशन चैकडैम क्र0 01	11.99	11.88	0.00	पूर्ण
17	राजनगर	खैरी	2019-2020	चैकडैम निर्माण क्र0 03	14.84	13.58	0.00	पूर्ण
18	राजनगर	खैरी	2020-2021	चैकडैम निर्माण डोडा घाट नाला खैरी	14.98	14.26	0.00	प्रगतिरत
19	राजनगर	पारवा	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य विसारा नाला	10.56	0.50	0.00	प्रगतिरत
20	राजनगर	सलैया	2020-2021	चैकडैम निर्माण बन्दे के नाला पर क्र0 01	14.97	14.86	0.00	पूर्ण
21	राजनगर	सलैया	2020-2021	चैकडैम निर्माण सलैया	7.73	1.73	0.00	प्रगतिरत
22	राजनगर	सीलोन	2020-2021	चैकडैम निर्माण छुवाई नाला मझौटा	14.90	0.98	0.00	प्रगतिरत
23	राजनगर	सीलोन	2020-2021	चैकडैम निर्माण मौराई नाला भुसौर	14.85	0.05	0.00	प्रगतिरत
24	राजनगर	सीलोन	2020-2021	चैकडैम निर्माण क्र0 01 मौला नाला सीलोन	14.79	0.05	0.00	प्रगतिरत
25	राजनगर	सीलोन	2020-2021	चैकडैम निर्माण क्र0 02 मौला नाला सीलोन	14.95	0.03	0.00	प्रगतिरत
योग--					338.12	139.37	0.00	
26	बिजावर	अमरौनिया	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य खाटा नाला पर	14.81	1.13	0.00	प्रगतिरत
27	बिजावर	बडागांव	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य गौरा घाट	14.71	0.01	0.00	प्रगतिरत
28	बिजावर	बडागांव	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य बरिया घाट	14.83	0.14	0.00	प्रगतिरत
29	बिजावर	बडागांव	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य परा घाट	14.71	0.01	0.00	प्रगतिरत
30	बिजावर	बडागांव	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य बिला नाला पर	14.87	0.01	0.00	प्रगतिरत
31	बिजावर	बाकिगिरीली	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य झिन्ना नाला पर जुनवानी	12.04	0.00	0.00	प्रगतिरत
32	बिजावर	बाकिगिरीली	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य चिरई की नरिया कोडन	9.71	0.00	0.00	अप्रारंभ
33	बिजावर	डारगुवा	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य मीठी बरिया के नाला औरिया	1.37	0.09	0.00	प्रगतिरत
34	बिजावर	डिलारी	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य टौरया नाला पर	14.85	0.00	0.00	अप्रारंभ
35	बिजावर	डिलारी	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य श्यामरी नदी के झरिया घाट पर	14.85	0.00	0.00	अप्रारंभ
36	बिजावर	गोपालपुरा	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य दुंगा नाला पर झल्ला सौर के खेत के पास गोपालपुरा	1.18	1.15	0.00	प्रगतिरत
37	बिजावर	हटवाहा	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य नाला हटवाहा	14.45	0.00	0.00	अप्रारंभ
38	बिजावर	कसार	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य नम्बर १ मस नाला सीसी के खेत के पास	14.94	0.00	0.00	प्रगतिरत
39	बिजावर	कसार	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य नम्बर २ मस नाला रामदास कोदर के खेत के पास	14.94	0.00	0.00	अप्रारंभ
40	बिजावर	लखनगुवा	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य दौनतर नाला पर ग्राम लखनगुवा	14.94	0.38	0.00	प्रगतिरत
41	बिजावर	लुहरपुरा	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य गदराई नाला पिपरिया	14.93	0.63	0.00	प्रगतिरत
42	बिजावर	लुहरपुरा	2020-2021	चैकडैम निर्माण कार्य बदा नाला पर	14.63	0.86	0.00	प्रगतिरत

	बिजावर	मुहरपुरा	2020-2021	चैकडेम निर्माण कार्य टुरा नाला पिपरिया	14.81	0.49	0.00	प्रगतिरत
	बिजावर	मझगुवाखुर्द	2020-2021	चैकडेम निर्माण कार्य बुवा घाट नाला पर बजलाल के खेत के पास	1.02	0.67	0.00	प्रगतिरत
45	बिजावर	नदगायबटन	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य देश बाले के पास अयघाट नाला पर RFR ग्राम पंचायत नदगायबटन	14.9	0.00	0.00	अप्रारंभ
46	बिजावर	पाटन	2020-2021	चैकडेम निर्माण कार्य जमुनया नाला कलिया नदी के पास	14.97	0.00	0.00	अप्रारंभ
47	बिजावर	पाटन	2020-2021	चैकडेम निर्माण कार्य हाथीडोल नाला के पास पडरा	14.97	0.00	0.00	अप्रारंभ
48	बिजावर	पाटन	2020-2021	चैकडेम निर्माण कार्य बरा घाट नाला पर	14.99	0.00	0.00	अप्रारंभ
49	बिजावर	रजपुरा	2020-2021	चैकडेम निर्माण कार्य कछार नाला पर	14.94	0.00	0.00	अप्रारंभ
50	बिजावर	सुकवाहा	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य खुमेर झुंवर के नाला पर ग्राम पंचायत सुकवाहा	14.85	0.00	0.00	अप्रारंभ
51	बिजावर	सुकवाहा	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य बिल्दा नाला पर ग्राम पंचायत सुकवाहा	14.91	0.00	0.00	अप्रारंभ
	योग—				337.12	5.567	0	
52	छतरपुर	खडगाय	2018-2019	वाटर कंजर्वेशन मिशन चैक डैम निर्माण कार्य गौड़ बाबा के पास	9.98	9.77	0.00	पूर्ण
53	छतरपुर	खडगाय	2020-2021	चैक डैम निर्माण करवा बारपुरा घाट खडगे	12.26	12.00	0.00	भौतिक रूप से पूर्ण
54	छतरपुर	खडगाय	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य रामकुंडा नाला कटकारी घाट के पास	14.03	0.01	0.00	अपूर्ण
55	छतरपुर	इकारा	2018-2019	चैक डैम निर्माण कार्य मगराडा नाला जमसपर्क	12.39	12.14	0.00	पूर्ण
56	छतरपुर	इकारा	2018-2019	चैक बाध निर्माण सलिया नाला बराबर इकरा	6.98	6.82	0.00	पूर्ण
57	छतरपुर	इकारा	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य जुदार नाला ग्राम पंचायत इकरा	14.96	0.68	0.00	अपूर्ण
58	छतरपुर	इकारा	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य मगराडा नाला न-2 बरकापुरवा	14.23	7.51	0.00	अपूर्ण
59	छतरपुर	ईशानगर	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य दुकरा नाला पार	14.97	0.35	0.00	अपूर्ण
60	छतरपुर	बरदाहा	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य बुंदैया	12.26	7.42	0.00	अपूर्ण
61	छतरपुर	बरदाहा	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य जमसाना बरवावाहा	12.35	1.61	0.00	अपूर्ण
62	छतरपुर	बरदाहा	2020-2021	डैम निर्माण कार्य कटवा नाला दुदू के पास परदेवाहा की जांच कार्य	17.69	0.11	0.00	अपूर्ण
63	छतरपुर	बरदाहा	2020-2021	डैम निर्माण कार्य कटवा नाला पार बरिया घाट के आला ककराडा की जांच कार्य	20.25	0.14	0.00	अपूर्ण
64	छतरपुर	हिम्मतपुरा	2020-2021	चैकडेम निर्माण करवा एमआरए नाला हिम्मतपुरा	14.03	0.02	0.00	अपूर्ण
65	छतरपुर	छिरावल	2020-2021	चैक डैम निर्माण कार्य जुदार नाला पार कोल्हू घाट	14.83	0.00	0.00	अपूर्ण
66	छतरपुर	पनीठा	2020-2021	चैक डैम निर्माण करवा फ्यूटा फ्यूटा नाला के पास	13.23	1.94	0.00	अपूर्ण
67	छतरपुर	रमपुरा	2018-2019	चैक डैम निर्माण करवा दुदर नाला -2	9.92	9.73	0.00	पूर्ण
68	छतरपुर	रमपुरा	2018-2019	वाटर कंजर्वेशन मिशन चैक डैम निर्माण कार्य बाबा नाले की नापिया मे	8.21	8.01	0.00	पूर्ण
69	छतरपुर	रमपुरा	2019-2020	चैक डैम निर्माण करवा कडवाडा नाला रक्षेश्वर मंदिर के पास पिपोरकला	14.30	14.18	0.00	पूर्ण
70	छतरपुर	रमपुरा	2020-2021	चैक डैम निर्माण गुजरी नाला रामपुरा	12.51	2.00	0.00	अपूर्ण
71	छतरपुर	रमपुरा	2020-2021	चैक डैम निर्माण कट्ट 2 पिपोर कला	14.98	1.95	0.00	अपूर्ण
72	छतरपुर	रमपुरा	2020-2021	चैक डैम निर्माण करवा पत्थलधार डाबर पिपोर कला	19.95	0.01	0.00	अपूर्ण
73	छतरपुर	रनगुवा	2019-2020	वाटर कंजर्वेशन मिशन चैक डैम निर्माण चंदेलकालीन नाला	9.86	0.04	0.00	अपूर्ण
74	छतरपुर	रनगुवा	2020-2021	चैक डैम निर्माण करिया गड़िया नाला पार	5.26	0.79	0.00	अपूर्ण
75	छतरपुर	रनगुवा	2020-2021	वाटर कंजर्वेशन मिशन चैक डैम निर्माण सहसनगर हार	8.83	0.03	0.00	अपूर्ण
	योग—				308.27	97.29	0.00	
	महायोग—				983.51	242.23	0.00	

अपर कलेक्टर विकास एवं
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत छतरपुर-म.प्र.