


**जल आवर्द्धन योजना के अंतर्गत कार्य की वर्तमान स्थिति (प्रपत्र "अ")**

क्र.	जल आवर्द्धन योजना के विभिन्न कम्पोनेंट	भौतिक प्रगति	लागत (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1	एनीकट	18%	141,08.00	80,77.11	सभी उल्लेखित कार्य एक ही अनुबंध में समाहित है। अतः संपूर्ण अनुबंधी लागत उल्लेखित की गई है।
2	इंटेक वेल	87%			
3	50. एम.एल.डी. (WTP)	84%			
4	रिट्रेनिंग वॉल (WTP)	41%			
5	जोन - 1/3000/KLD/20 सुभाष स्कूल ग्राउण्ड के पास	86%			
6	जोन - 5/600/KLD/17 शिवाजी नगर चिंचोली कॉलोनी	87%			
7	जोन - 6/1600/KLD/22 मरिचिका गार्डन	96%			
8	जोन - 7A/16000/KLD/22 प्रगति नगर	86%			
9	जोन- 7B/1000/KLD/17 दौलत पुरा नाथवाड़ा	34%			
10	जोन - 8/2000/KLD/23 ट्रांसपोर्ट नगर	53%			
11	जोन - 9/800/KLD आजाद नगर	56%			
12	जोन - 10/800/KLD/17 इंद्रा कॉलोनी	79%			
13	RW & CW Rising Main - DI K9 Pipe Laying	92%			
14	Distribution Network - DI K7 Pipe Laying	88%			
15	एप्रोच रोड एवं साईट डेवलपमेंट	10%			
16	डिजाईन एवं ड्राइंग	100%			

  
 अनुभाग अधिकारी  
 नगरपालिका शासन  
 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

  
 (कमलेश मुटनागर)  
 तकनीकी अधिकारी

6

### जल आवर्धन योजना के अन्तर्गत पेवर ब्लॉक की जानकारी (प्रपत्र 'ब')

क्र	वार्ड नम्बर	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)
1	वार्ड न. 32 सनवारा गेट के पास	27.5	1.1
2	वार्ड न. 32 सनवारा गेट के पास	11	1.1
3	वार्ड न. 32 सनवारा गेट के पास	27.5	1.1
4	वार्ड न. 32 सनवारा गेट के पास	11	1.1
5	वार्ड न. 47,48 शिवाजी नगर विचला ई.एस.आर.मैन रोड	36	0.41
6	वार्ड न. 47,48 शिवाजी नगर विचला ई.एस.आर.मैन रोड	11	0.5
7	नगर निगम के पास वार्ड न. 39	24	0.41
8	नगर निगम के पास वार्ड न. 39	36	0.41
9	नगर निगम के सामने वार्ड न. 39	36	0.41
10	नगर निगम के सामने वार्ड न. 39	12	0.41
11	दात नगर पार्किंग मॉल के पीछे वार्ड न. 38	93	0.41
12	महाजन पीठ नाथवाडा वार्ड न. 1	27	0.45
13	महाजन पीठ नाथवाडा वार्ड न. 1	76	0.45
14	महाजन पीठ नाथवाडा वार्ड न. 1	42	0.41
15	जोन आर्ट के पीछे नाथवाडा वार्ड न. 1	48	0.41
16	सीधी पुरा गेट वार्ड न. 22	36	0.41
17	सीधी पुरा गेट वार्ड न. 22	24	0.41
18	सीधी पुरा गेट वार्ड न. 22	29	0.41
19	सीधी पुरा गेट वार्ड न. 22	52	0.41
20	सीधी पुरा गेट वार्ड न. 22	140	0.41
21	जोन-09 ई.एस.आर. हजरत अली जीजा उनवीन वार्ड न. 18	10	0.55
कुल योग		809 मीटर	—

Water Sanitation Engineer  
WAPCOS Ltd. PIC  
Kargola

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगर विकास एवं पर्यावरण विभाग  
(सोनीत) वार्ड न. 18  
महाजन पीठ नाथवाडा  
पो. वार्ड न. 1, उनवीन  
एम. सी. यू. डी. सी. गल

(कमलेश) (नगर)  
सफाई अधिकारी

Bjawan  
(बशीराल) 6/8/2021  
परियोजना प्रबंधक  
खरगोन, एम. पी. यू. टी. एन. एस.