

[23/3/2021]

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
प्रश्न सं. [क. 6127]

पी.आई.यू. जबलपुर


737, अग्रवाल कालोनी, जैन मंदिर के पीछे, जबलपुर (म.प्र.) 482002
ऑफिस नं.- 0761-4921421, Email-mpudcljbp@gmail.com


परिशिष्ट (क)

तेंदूखेड़ा नगर परिषद की पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी

तेंदूखेड़ा नगर परिषद की पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य			अद्यतन स्थिति
1	OHT (उच्च स्तरीय टंकी)	325 KL.	60% कार्य पूर्ण है एवं कार्य प्रगति पर है।
2	OHT (उच्च स्तरीय टंकी)	300 KL.	85% कार्य पूर्ण है एवं कार्य प्रगति पर है।
3	Sump	52 KL.	5% कार्य पूर्ण है एवं कार्य प्रगति पर है।
4	BPT	52 KL.	10% कार्य पूर्ण है एवं 78% कार्य प्रगति पर है।
5	CWRM	24 Km.	16105 Mtr. Pipe laying का कार्य पूर्ण है एवं कार्य प्रगति पर है।
6	Distribution	42.92 Km.	38152 Mtr. Pipe laying का कार्य पूर्ण है एवं कार्य प्रगति पर है।
7	नल कनेक्शन	2650 Nos.	1900 नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण है।

नगर परिषद तेंदूखेड़ा की पेयजल योजना का संपूर्ण कार्य 60% पूर्ण किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग


परियोजना प्रबंधक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
पी. आई.यू. जबलपुर (म.प्र.)