

मात्र. सदस्य - श्री रामपाल सिंह  
 सदन में डाउन टेबल दिनांक - 10/8/2021  
 विधानसभा प्रश्न क्रमांक 62 (ताराकित)

परिशिष्ट-  
 प्रपत्र-1

प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में रायसेन जिले में किये जा रहे कार्य की जानकारी:-

क्र.	समूह जल प्रदाय योजना का नाम	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण न होने पाने के मुख्य कारण	माह जुलाई 2021 तक कार्यों का विवरण	भुगतान (जुलाई 2021 तक) (करोड़ में)
1	बेगमगंज-गौरतगंज समूह जल प्रदाय योजना।	मे. जयवरुडी इंफ्रा. प्रा. लि. कम्पनी।	30/7/2020	कोविड महामारी के कारण कार्य विलंबित हुआ।	इंटेक वेल, जल शोधन संयंत्र, विभिन्न लाईन, पाइप उच्चस्तरीय टंकी, विद्युत कार्य, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आदि।	49.26

उस  
 जयवरी अधिकारी  
 विधान सभा प्रकोष्ठ  
 कार्यलय रायसेन जिला  
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

महाप्रबंधक  
 मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित,  
 परियोजना क्रियान्वयन इकाई,  
 भोपाल (म.प्र.)

विधान सभा  
 मध्यप्रदेश शासन  
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मान. स्वास्थ्य - श्री रामपाल सिंह  
सदस्य संसद हेतु अ.दिनांक - 10/8/2021

पाराशष्ट ...

## विधानसभा प्रश्न क्रमांक 62 (ताराकित)


प्रश्न-2

1/1

प्रश्नाश (ख) के संबंध में रायसेन जिले में समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की जानकारी :-

स.क्र	जिले का नाम	योजना का नाम	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	निरीक्षण का दिनांक
1	रायसेन	बैगमगंज-गौरतगंज समूह जल प्रदाय योजना	1. महाप्रबंधक	07.09.2018, 09.10.2018, 22.11.2018, 15.12.2018, 22.01.2019, 28.02.2019, 08.03.2019, 27.05.2019, 27.06.2019, 25.07.2019, 27.08.2019, 07.09.2019, 05.10.2019, 17.10.2019, 28.11.2019, 12.12.2019, 30.12.2019, 10.01.2020, 01.02.2020, 14.05.2020, 06.08.2020, 29.08.2020, 18.09.2020, 21.09.2020, 30.09.2020, 24.10.2020, 29.10.2020, 06.11.2020, 05.12.2020, 23.12.2020, 30.12.2020, 25.02.2021, 29.04.2021, 20.05.2021, 25.06.2021, 08.07.2021, 29.07.2021
			2. मुख्य महाप्रबंधक	09.10.2018, 23.12.2020, 25.02.2021

नोट :- उपप्रबंधक एवं प्रबंधक द्वारा योजना के कार्यों का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

  
महाप्रबंधक

रायसेन जल निगम मर्यादित,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,  
भोपाल (म.प्र.)

  
महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,  
भोपाल (म.प्र.)

  
मध्यप्रदेश  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मान. सदस्य - श्री रामपाल सिंह  
सदन में 3-11-21 क्षेत्र का दिनांक - 10/8/2021  
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 62 (ताराकित)

परिशिष्ट-2

पृष्ठ-3

प्रश्नांश (ग) के संबंध में रायसेन जिले में समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी :-

स.क्र.	विकासखण्ड	योजना का नाम	एजेन्सी का नाम	माध्यम	प्राप्त शिकायतों का विवरण	की गई कार्यवाही
1	वेगमगंज- गौरतगंज	वेगमगंज-गौरतगंज समूह जल प्रदाय योजना	मैसर्स जय वरुड़ी इंफ्राकॉन प्रा.लि., अहमदाबाद	माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह जी, विधानसभा क्षेत्र सिलवानी द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 02.07.2021 (प्राप्ति दिनांक 26.07.2021)	समरी जलाशय योजना से स्वीकृत समूह योजना अंतर्गत गुणवत्ता की जांच व पेयजल प्रदाय के संबंध में।	1. योजना में प्रयुक्त सामग्री की जांच स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा की जाती है। 2. स्थल पर कार्य की गुणवत्ता की जांच सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल एजेन्सी द्वारा की जा रही है। 3. अनुबंध अनुसार योजना अंतर्गत ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है एवं वर्तमान में पेयजल प्रदाय प्रारंभ नहीं किया गया है।

cy  
Vijeta  
ग्रामीण जल विकास अधिकारी  
विधान सभा प्रकोष्ठ  
कार्यालय प्रमुख कमिश्नर,  
नाक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग

महाप्रबंधक  
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,  
भोपाल (म.प्र.)