

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1311 द्वारा श्री नीलांशु चतुर्वेदी

प्रपत्र-‘अ’

स.क्र०	मार्ग का विवरण	सविदाकार का नाम	अनुबंध/कार्यदिश क्रमांक एवं दिनांक	अनुबंधा अनुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	समयवृद्धि स्वीकृत का दिनांक	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पिण्डा नकैला बरौधा जवारिन मार्ग लंबाई 28.68 किमी.	मेसर्स विन्ध्या इन्फ्रा टेल प्राइवेट लिमिटेड सतना	201/19-20 25.02.2020	24.08.2020	कार्य की प्रगति समानुपातिक न होने के कारण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना के (1) पत्र क्र. 7664 दिनांक 20.05.2020 (नोटिस) (2) पत्र क्र. 9087 दिनांक 24.08.2020 (नोटिस) (3) पत्र क्र. 11006 दिनांक 16.12.2020 (नोटिस) (4) पत्र क्र. 11874 दिनांक 08.02.2021 (नोटिस) (5) पत्र क्र. 12522 दिनांक 10.03.21 (शोकाज नोटिस) (6) पत्र क्र. 16934 दिनांक 27.03.2021 (नोटिस) (7) पत्र क्र. 509 दिनांक 31.05.2021 (नोटिस) (8) पत्र क्र. 803 दिनांक 25.06.2021 (नोटिस) (9) पत्र क्र. 1728 दिनांक 06.09.2021 (नोटिस) (10) पत्र क्र. 2823 दिनांक 09.11.2021 (नोटिस) (11) पत्र क्र. 2990 दिनांक 18.11.21 (शोकाज नोटिस)	अधिक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग शीवा मण्डल शीवा के पत्र क्र. 1150/सा/ 2-7/2021-22 दिनांक 13.08.2021 द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक समयवृद्धि स्वीकृति ।	कार्य प्रगति पर ।

प्रश्न सं. [ क्र. 1311 ]

[ 23/12/2021 ]