

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-927

राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी देने का एजेंसीवार विवरण

प्रपत्र-“अ”

स.क्र.	योजना का नाम	एजेंसी का नाम	लक्षित जल प्रदाय का वर्ष	रिमांक
1	कुण्डालिया परियोजना	(i) एल.एण्ड टी. कंस्ट्रक्शन चैन्सई (आर.बी.सी.) (ii) की.की.सी.रियल इन्फ्रा. प्राय. लिमिटेड, गुना	10/2022 02/2023	
2	मोहनपुरा परियोजना	(iii) जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, जलगाँव (महा.)	10/2022	


(ए.क.उपमन्यु)

परियोजना संचालक

एम्.के.पी.एम.यू., राजगढ़



(विकास राजोरिया)

परियोजना प्रशासक

एम्.के.पी.एम.यू., राजगढ़

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-927

राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत कार्यरत एजेंसी द्वारा संपादित कार्य का विवरण

प्रपत्र-“ब”

स.क्र.	योजना का नाम	एजेंसी का नाम	अनुबंधित समय/बढ़ाई गई समयवृद्धि	आवृत्त संपादित कार्य प्रतिशत में	बढ़ाई गई समय/संपादित कार्य प्रतिशत में	रिमार्क
1	कुण्डालिया परियोजना	(i) एल.एण्ड टी. कंस्ट्रक्शन चैन्सई (आर.बी.सी.)	36 माह दिनांक 23.08.2018 से दिनांक 22.08.2021	78%	दिनांक 23.08.2021 से 22.08.2022 दो प्रतिशत	वर्ष-2020 एवं 2021 के कार्यसत्र में कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों एवं विषमताओं के कारण मोहनपुरा परियोजना में कार्यरत एजेंसी को (दिनांक 23.08.2021 से दिनांक 22.08.2022 तक की) समयवृद्धि प्रदाय की गई है।
		(ii) व्ही.व्ही.सी.रियल इन्फ्रा. प्राय. लिमिटेड, गुना	36 माह दिनांक 16.03.2020 से दिनांक 15.03.2023	46%	-	
2	मोहनपुरा परियोजना	(iii) जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, जलगाँव (महा.)	36 माह दिनांक 19.07.2018 से दिनांक 18.07.2021 / 30.10.2022	40%	दिनांक 19.07.2021 से 30.10.2022 आठ प्रतिशत	वर्ष-2020 एवं 2021 के कार्यसत्र में कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों एवं विषमताओं के कारण मोहनपुरा परियोजना में कार्यरत एजेंसी को (दिनांक 19.07.2021 से दिनांक 31.10.2022 तक की) समयवृद्धि प्रदाय की गई है।


(ए.के.उपमन्यु)


परियोजना संचालक


एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-927
कुण्डालिया परियोजना के तहत एजेंसीवार एप्रोच चैनल की जानकारी

प्रपत्र-“स”

स.क्र.	एजेंसी का नाम	एप्रोच चैनल की खुदाई का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	रिमाक
1	एल.एण्ड टी. कंस्ट्रक्शन चैन्सई (आर.बी.सी.)	08/2022	
2	व्ही.व्ही.सी.रियल इन्फ्रा. प्राय. लिमिटेड, गुना	02/2023	


(ए.के.उपमन्यु)
परियोजना संचालक
एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़


(विकास राजोरिया)
परियोजना प्रशासक
एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़