


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1158

माननीय सदस्य श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव

स. क्र.	परियोजना का नाम	अनुबंध का दिनांक	अनुबंध अनुसार निर्धारित अवधि	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	बढ़ाई गई समय सीमा, कारण एवं शर्त	कार्य को पूर्ण करने हेतु लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1	चौण्डी-जामन्या माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना	09.01.2018	24 माह 08.01.2020	74.53	30 माह । वन भूमि एवं पर्यावरण स्वीकृति में विलंब तथा कोविड-19 के कारण । कार्य की समय-सीमा अनुबंध के वाल्यूम- II कंडिशन ऑफ कान्ट्रेक्ट की कंडिका 74 के तहत बढ़ाई गई है ।	जून-2022
2	बलकवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना	09.01.2018	24 माह 08.01.2020	73.73	30 माह । वन भूमि एवं पर्यावरण स्वीकृति में विलंब तथा कोविड-19 के कारण । कार्य की समय-सीमा अनुबंध के वाल्यूम- II कंडिशन ऑफ कान्ट्रेक्ट की कंडिका 74 के तहत बढ़ाई गई है ।	जून-2022
3	अम्बा-रोडियां माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना	09.01.2018	24 माह 08.01.2020	65.89	30 माह । वन भूमि एवं पर्यावरण स्वीकृति में विलंब तथा कोविड-19 के कारण । कार्य की समय-सीमा अनुबंध के वाल्यूम- II कंडिशन ऑफ कान्ट्रेक्ट की कंडिका 74 के तहत बढ़ाई गई है ।	जून-2022

स. क्र.	परियोजना का नाम	अनुबंध का दिनांक	अनुबंध अनुसार निर्धारित अवधि	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	बढ़ाई गई समय सीमा, कारण एवं शर्त	कार्य को पूर्ण करने हेतु लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
4	पीपरी माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना	10.02.2020	36 माह 09.02.2023	57.91	-	फरवरी-2023



(एस.के.बघेल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग