


प्रश्न सं. [क. 1258]


तारांकित प्रश्न-1258) **म. श्री संजय यादव**
सदन में उत्तर देने का दिनांक 09-03-2022


परिशिष्ट अणु- 1

परिशिष्ट "क"

क.	अवयव का नाम	जबलपुर जिले के अंतर्गत अन्य विभागों से अनुमति में विलंब के कारण प्रभावित कार्य की मात्रा	अनुमति प्राप्त/अप्राप्त	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	रिमार्क
1	जल शोधन संयंत्र	1 नग	प्राप्त	कार्य प्रगतिरत	-
2	पाइप लाइन	लगभग 130 कि.मी.	अप्राप्त	अनुमति प्रक्रियाधीन	-
3	इटंक वैल	1 नग	अप्राप्त	कार्य प्रगतिरत	-
4	उच्च स्तरीय टंकी	9 नग	प्राप्त	कार्य प्रगतिरत	-


जम्हारा अधिकारी
विद्यमान समा प्रकोष्ठ
कार्यविध्य प्रमुख अधिकारिता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग


महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.किया- इकाई, जबलपुर


अनुमति अधिकारी
मध्यप्रदेश सरकार
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(तारंकित प्रश्न-1258)

श्री संजय यादव

सदन में उत्तर देने का दिनांक 09-03-2022

पुरीश्वर पत्र-2

परिशिष्ट 'ख'

क्र.	अवयव का नाम	परियोजना में कुल प्रावधानित मात्रा	जबलपुर जिले के क्षेत्र में कुल प्रावधानित मात्रा	जबलपुर जिले के क्षेत्र में अन्य विभाग की अनुमतियों के अंतर्गत अप्रभावित/बाधित नहीं होने वाले कार्य की मात्रा	जबलपुर जिले के लिए स्थल पर प्राप्त पाईप	जबलपुर जिले में बिछाई गई/बनाई गई	जबलपुर जिले में कार्य की भौतिक प्रगति का प्रतिशत	रिमार्क
1	इंटेक वेल	1 नग	1 नग	-	-	1 नग	10	खुदाई कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगतिरत
2	रॉ वाटर पम्पिंगमेन	4176 मीटर	4176 मीटर	-	4176 मीटर	1524 मीटर	36.49	कार्य प्रगतिरत।
3	जल शोधन संयंत्र	1 नग	1 नग	-	-	1 नग	26.99	क्लोरीफायर, सम्प, पम्प हाउस एवं एडमिन बिल्डिंग का कार्य प्रगतिरत।
4	क्लीयर वाटर पम्पिंगमेन	249.36 कि.मी.	लगभग 62 कि.मी.	लगभग 32 कि.मी.	62 कि.मी.	10 कि.मी.	16.12	कार्य प्रगतिरत।
5	क्लीयर वाटर सेवेजिमेन	932.98 कि.मी.	89 कि.मी.	लगभग 49 कि.मी.	89 कि.मी.	25 कि.मी.	28.08	कार्य प्रगतिरत।
6	जल वितरण	2387 कि.मी.	731 कि.मी.	लगभग 671 कि.मी.	731 कि.मी.	380 कि.मी.	51.98	कार्य प्रगतिरत।
7	उच्च स्तरीय टंकियां	269 नग	75 नग	66 नग	-	34 नग	45.33	कार्य प्रगतिरत।

Q/A
नमो जयकारो
विधान सभा इकोल
नमो जय प्रमुख नभियन्ता
क स्वास्व्य यात्रिकी बिना

महाप्रबंधक
म.प्र. जल-निगम मर्यादित
परि.किया. इकाई, जबलपुर

U/S
अनुमान आधिकारी
मध्यप्रदेश
लोक स्वास्थ्य विभाग