

प्रपत्र- 'अ'

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1807 द्वारा श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

परिक्षेत्र :- लोक निर्माण विभाग रीवा परिक्षेत्र रीवा

सं.क्र.	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में)	एजेन्सी /संविदाकार का नाम	अद्यतन स्थिति	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	प्रस्तावित कार्य पूर्ण करने की तिथि	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आमाडाड से गूजरनाला मार्ग।	4.50	118.68	लोक निर्माण विभाग /संविदाकार निर्धारण की प्रक्रिया प्रगति	प्रथम अनुबंध समाप्त	20.06.2019	द्वितीय निविदा आमंत्रित	मार्ग की स्वीकृति मजबूतीकरण के तहत प्राप्त है मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रावधान में संशोधन किया गया है।
2	वेंकटनगर से खैरी ग्राम मार्ग।	2.80	-	पंचायत विभाग	-			मार्ग लोक निर्माण विभाग की पंजी में दर्ज नहीं है।
3	राजेन्द्रग्राम से जोहिला नदी तक मार्ग।	1.20	-	पंचायत विभाग	-			मार्ग लोक निर्माण विभाग की पंजी में दर्ज नहीं है।
4	गौरैला से मानिकपुर मार्ग।	10.00	132.36	लोक निर्माण विभाग / मेसर्स गायत्री सत्या इन्फ्रावर्क एण्ड इंडिया प्रा0लि0 बुडार	कार्य प्रगति पर	14.12.2019	30.06.2022	सं. [अ. 1807]
5	बघानी भवर माध्यमिक शाला से नर्मदा पडुंच मार्ग	3.50		पंचायत विभाग	-			मार्ग लोक निर्माण विभाग की पंजी में दर्ज नहीं है।
6	लखौरा से बोदा मार्ग।	12.00	1050.60	लोक निर्माण विभाग / मेसर्स विजय कुमार मिश्रा कान्स्ट्रक्सन प्रा0लि0 रीवा	कार्य अप्रारम्भ	20.12.2018	30.06.2024	वन विभाग से अनुमति अप्राप्त है।