

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2019 से स्वीकृत नलजल योजनाओं की 2022 तक कारी

विकासखण्ड सं. 1 क. नरसिंहगढ़

क्र	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत	योजना के ग्राम का नाम	योजना की लागत	प्रस्तावित नलकूप			सफल
					नवीन			
					प्रस्तावित (संख्या)	पूर्ण (संख्या)	शेष (संख्या)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	नरसिंहगढ़	अमलार	अमलार	55.58	1	1	0	सफल
2	नरसिंहगढ़	मानपुरागुजराती	मानपुरागुजराती	92.41	1	1	0	सफल
3	नरसिंहगढ़	कुदाली	कुदाली	68.28	2	2	0	2 सफल
4	नरसिंहगढ़	सीका तुर्कीपुरा	सीका तुर्कीपुरा	60.99	2	2	0	2 सफल
5	नरसिंहगढ़	जामोनिया गोप चोहान	जामोनिया गोप चोहान	99.61	1	1	0	सफल
6	नरसिंहगढ़	मुवालिया खेदर	हिनोती	41.12	1	1	0	सफल
7	नरसिंहगढ़	मवासा	मवासा	42.99	1	1	0	सफल
8	नरसिंहगढ़	बरखेडा डोर	बरखेडा डोर	44.84	1	1	0	सफल
9	नरसिंहगढ़	जामोनिया जोहर	जामोनिया जोहर	45.33	1	1	0	सफल
10	नरसिंहगढ़	वावडीखेडा	वावडीखेडा	39.88	1	1	0	सफल
11	नरसिंहगढ़	भैसाना	भैसाना	43.14	1	1	0	सफल
12	नरसिंहगढ़	बोरखेडा	बोरखेडा	43.61	1	1	0	सफल
13	नरसिंहगढ़	पीपल्या बीरम	पीपल्या बीरम	39.39	2	2	0	1 सफल 1 असफल
14	नरसिंहगढ़	गीलाखेडी	गीलाखेडी	17.11	1	1	0	सफल
15	नरसिंहगढ़	चोमा	चोमा	49.74	1	1	0	सफल
16	नरसिंहगढ़	ताजपुरा	ताजपुरा	35.53	1	1	0	सफल
17	नरसिंहगढ़	सूकल्या	हिकमी	40.14	1	1	0	सफल
18	नरसिंहगढ़	रलायती	रलायती	34.60	1	1	0	सफल
19	नरसिंहगढ़	बरनावद	अबाडा	49.91	1	1	0	सफल
20	नरसिंहगढ़	कुराडिया खेडी	जोगीपुरा	49.82	1	1	0	सफल
21	नरसिंहगढ़	गागर	तुती	37.84	1	1	0	सफल
22	नरसिंहगढ़	बोकडी	बरेडी	45.20	1	1	0	सफल
23	नरसिंहगढ़	बावडीखेडा	फुलपुरा	49.89	2	2	0	1 सफल 1 असफल
24	नरसिंहगढ़	बमोरी	धुवाखेडी	49.44	2	2	0	2 सफल
25	नरसिंहगढ़	गिन्दोली	अब्दापुर	47.86	1	1	0	सफल
26	नरसिंहगढ़	बनापुरा	बनापुरा	68.92	1	1	0	सफल
27	नरसिंहगढ़	बनापुरा	बिरालखेडी	77.15	2	1	1	सफल
28	नरसिंहगढ़	मुगलखेडी	लसुल्डया भामा	69.20	1	1	0	सफल
29	नरसिंहगढ़	मुगलखेडी	मुगलखेडी	84.09	1	1	0	सफल


1	2	3	4	5	प्रस्तावित नलकूप			10
					नवीन		सफल	
					प्रस्तावित (संख्या)	पूर्ण (संख्या)		
30	नरसिंहगढ़	पटेलपुरा	पटेलपुरा	116.18	2	2	0	1 सफल 1 असफल
31	नरसिंहगढ़	पान्या	पान्या	89.90	2	1	1	सफल
32	नरसिंहगढ़	लसुल्डयाजागीर	लसुल्डयाजागीर	83.60	2	1	1	सफल
33	नरसिंहगढ़	मोयली कलां	मोयली कलां	49.53	1	1	0	सफल
34	नरसिंहगढ़	रोसला जागीर	रोसला जागीर	131.90	3	1	2	सफल
35	नरसिंहगढ़	आंवली	झूमका	49.59	1	1	0	सफल
36	नरसिंहगढ़	बूचाखेड़ी	बूचाखेड़ी	79.48	2	1	1	सफल
37	नरसिंहगढ़	सराना	सराना	49.56	1	1	0	सफल
38	नरसिंहगढ़	झाड़पीपल्या	झाड़पीपल्या	125.00	3	1	2	सफल
39	नरसिंहगढ़	सूकली	सूकली	97.25	3	1	2	सफल
40	नरसिंहगढ़	बमोराजागीर	बमोराजागीर	74.49	2	1	1	सफल
41	नरसिंहगढ़	बेजड़	बेजड़	71.16	2	1	1	सफल
42	नरसिंहगढ़	उमरी	उमरी	102.75	3	1	2	सफल
43	नरसिंहगढ़	हूलखेड़ी	हूलखेड़ी	118.26	3	1	2	सफल
44	नरसिंहगढ़	करोंदी	जाटखेड़ी	97.84	3	1	2	सफल
45	नरसिंहगढ़	करोंदी	करोंदी	71.99	2	1	1	सफल
46	नरसिंहगढ़	सेहतखेड़ी	सेहतखेड़ी	67.65	2	1	1	सफल
47	नरसिंहगढ़	नाहली	राधानपुरा	49.69	1	1	0	सफल
48	नरसिंहगढ़	रनावा	रनावा	107.75	3	1	2	सफल
49	नरसिंहगढ़	बकानी	गाथला	79.72	2	1	1	सफल
50	नरसिंहगढ़	कोड़ियागोड़	कोड़ियागोड़	87.84	2	1	1	सफल
51	नरसिंहगढ़	पनवाड़ी	पनवाड़ी	108.45	3	1	2	सफल
52	नरसिंहगढ़	बिजौरी	बिजौरी	101.09	3	1	2	सफल
53	नरसिंहगढ़	कड़िया चन्द्रावत	सागपुर	47.27	1	1	0	सफल
54	नरसिंहगढ़	सराना	गांधीग्राम	129.51	2	1	1	सफल
	नरसिंहगढ़		अंबेडकरनगर		1	1	0	सफल
55	नरसिंहगढ़	भीलखेड़ा	भरेड़	48.97	2	1	1	सफल
56	नरसिंहगढ़	अमलार	रामपुरिया	31.60	1	1	0	सफल
57	नरसिंहगढ़	गेंहूखेड़ीजागीर	गेंहूखेड़ीजागीर	126.17	3	1	2	सफल
58	नरसिंहगढ़	टीकरिया	मालाखेड़ी	48.81	2	1	1	सफल
59	नरसिंहगढ़	मण्डावर	मण्डावर	167.65	3	1	2	सफल
60	नरसिंहगढ़	कुंवर कोटरी	कुंवर कोटरी	121.12	2	1	1	सफल

विधानसभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत	योजना के ग्राम का नाम	योजना की लागत	प्रस्तावित नलकूप				
				नवीन			सफल	
				प्रस्तावित (संख्या)	पूर्ण (संख्या)	शेष (संख्या)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
61	नरसिंहगढ़	कांकरवाल	भीलखेड़ी	47.48	2	1	1	सफल
62	नरसिंहगढ़	जंगीबड़	जंगीबड़	97.76	1	1	0	सफल
63	नरसिंहगढ़	झाड़ला	झाड़ला	145.79	2	1	1	सफल
64	नरसिंहगढ़	लशकरपुर	लशकरपुर	69.63	1	1	0	सफल
65	नरसिंहगढ़	उमरिया	उमरिया	107.84	2	1	1	सफल
66	नरसिंहगढ़	पीपल्या रसोड़ा	पीपल्या रसोड़ा	175.74	2	1	1	सफल
67	नरसिंहगढ़	आंकखेड़ीकलां	आंकखेड़ीकलां	73.74	2	1	1	सफल
68	नरसिंहगढ़	आंकखेड़ीकलां	चापाखेड़ा	67.13	2	1	1	सफल
69	नरसिंहगढ़	चाठा	चाठा	68.67	2	1	1	सफल
70	नरसिंहगढ़	बोकड़ी	बोकड़ी	98.58	3	1	2	सफल
71	नरसिंहगढ़	परसुखेड़ी	परसुखेड़ी	93.66	2	1	1	सफल
72	नरसिंहगढ़	महुआ	महुआ	124.12	2	1	1	सफल
73	नरसिंहगढ़	ताजीपुरा	ताजीपुरा	84.43	2	1	1	सफल
74	नरसिंहगढ़	खेड़ी	धर्माखेड़ी	43.43	1	1	0	सफल
75	नरसिंहगढ़	बरनावद	बरनावद	120.85	4	2	2	1 सफल 1 असफल
76	नरसिंहगढ़	हिनोतिया	हिनोतिया	92.13	3	1	2	सफल
77	नरसिंहगढ़	कांकरवाल	कांकरवाल	74.97	2	1	1	सफल
78	नरसिंहगढ़	कांकरियामीना	चौकी	39.36	2	1	1	सफल
				5880.69	140	86	54	सफल नलकूप 82 असफल नलकूप 4 कुल योग : 86


कमिश्नर पालन यंत्री,

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड

राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.


अनुभाग अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग