


प्रश्न सं. [ क. 3731 ]


**औंकारेश्वर परियोजना के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के कार्यों का विवरण**

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 3731 शान. सार्वज्य डॉ. विभयलक्ष्मी चाधर्षी

परिशिष्ट - 371


| स. क्र. | परियोजना का नाम                      | अनुबंध क्र. एवं दिनांक              | कार्य प्रारंभ का दिनांक | अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की अवधि | वर्तमान में कार्य पूर्णता का प्रतिशत | शेष कार्य का प्रतिशत | पूर्णता प्रमाण पत्र की स्थिति                            | महेश्वर विधान सभा का रूपीकित कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टेयर) | वर्ष 2021-22 में की गई रबी सिंचाई (रकबा हेक्टेयर) | शेष कमाण्ड क्षेत्र (हेक्टेयर) | टिप्पणियां   |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1.      | औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-2        | 16डी.एल. /07-08/ दिनांक 27.03.2008  | 27.03.2008              | 30 माह (दिनांक 26.09.2010 तक)       | 94 प्रतिशत                           | 6.00 प्रतिशत         | जारी नहीं किया गया।                                      | 18676  | 14830   | 3778                          | शेष कमाण्ड क्षेत्र में नर्मदा नदी के 2 से 3 कि.मी. की पट्टी, जिसमें नहर निर्माण नहीं किया जा सका है, का कमाण्ड क्षेत्र भी सम्मिलित है। |
| 2.      | औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-4 गुपु-1 | 15 डी.एल. /10-11/ दिनांक 26.03.2011 | 26.03.2011              | 36 माह (दिनांक 25.03.2014 तक)       | 100 प्रतिशत                          | -                    | पूर्णाता प्रमाण पत्र दिनांक 22.07.2017 को जारी किया गया। | 26152  | 21890   | 4262                          |  |
| 3.      | औंकारेश्वर नहर परियोजना चरण-4 गुपु-2 | 16डी.एल. /10-11/ दिनांक 26.03.2011  | 26.03.2011              | 36 माह (दिनांक 25.03.2014 तक)       | 100 प्रतिशत                          | -                    | जारी नहीं किया गया।                                      | -  | -   | -                             | पाईप लाईन की टेस्टिंग के कार्य करने के साथ रबी सिंचाई वर्ष 2021-22 में जल प्रदाय किया जा रहा है।                                       |


  
**अनुभाग अधिकारी**  
 मध्यप्रदेश शासन  
 नर्मदा घाटी विकास विभाग  
 मन्त्रालय भोपाल

  
**वास्तु / मुख्य अभियंता,**  
 निचली नर्मदा परियोजनाएं, इन्दौर

विधानसभा तारांकित सत्र क्रमांक-3731  
माननीय सदस्य डॉ. विजयलक्ष्मी पाटी

| पाइप नहरों की मरम्मत कार्य पर जल उपभोक्ता संस्थाओं के माध्यम किये गये व्यय की वर्षवार एवं संथावार जानकारी |                           |                                 |                                 |                                 |             |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| स.क.  | जल उपभोक्ता संस्था का नाम | वर्ष 2019-20 में मरम्मत पर व्यय | वर्ष 2020-21 में मरम्मत पर व्यय | वर्ष 2021-22 में मरम्मत पर व्यय | कुल व्यय    |
| 1   | 01 बेलमबुजुर्ग            | 168198                          | 169124                          | 159784                          | 497106      |
| 2   | 02 उमरिया                 | 190446                          | 170488                          | 312827                          | 673761      |
| 3   | 03 जेठवाय                 | 180422                          | 162936                          | 365208                          | 708566      |
| 4   | 04 काकट्टी                | 69141                           | 267067                          | 125767                          | 461975      |
| 5   | 05 माचलपुर बुजुर्ग        | 113116                          | 229490                          | 135798                          | 478404      |
| 6   | 06 पिपल्या बुजुर्ग        | 73634                           | 256204                          | 194990                          | 524828      |
| 7   | 07 नागझिरी                | 195732                          | 195294                          | 273930                          | 664956      |
| 8   | 08 बन्देरा                | 106036                          | 184698                          | 367250                          | 657984      |
| 9   | 09 कवडिया                 | 226260                          | 157180                          | 376738                          | 760178      |
| 10  | 10 चिन्दडिया              | 196500                          | 155200                          | 336880                          | 688580      |
| 11  | 11 चोली                   | 185491                          | 196332                          | 268704                          | 650527      |
| 12  | 12 बड़ा                   | 178328                          | 201266                          | 166360                          | 545954      |
| 13  | 13 आशापुर                 | 175620                          | 146320                          | 171075                          | 493015      |
| 14  | 14 इटावदी                 | 186376                          | 158220                          | 233790                          | 578386      |
| कुल योग   |                           | 2245300                         | 2649819                         | 3489101                         | 8384220     |
| Say Rs.   |                           |                                 |                                 |                                 | 83.84 Lakhs |

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नर्मदा घाटी विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

  
(सुनील व्यास)  
कार्यपालन यंत्री  
ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद