

तारांकित प्रश्न क्रमांक- 966

सिहोरा जलप्रदाय योजना के अंतर्गत रोड रेस्टोरेशन की जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम	सप्लाई किये गये पाईप की लंबाई (कि. मी.)	बिछाई गई पाईप लाईन की लंबाई (कि. मी.)	हाईड्रो टेस्ट की लंबाई (कि. मी.)	शेष रोड रेस्टोरेशन की लंबाई (कि. मी.)	परियोजना का ट्रायल रन प्रारंभ करने की संभावित दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8
					अस्थायी	स्थायी	
1.	सिहोरा	134.04	120.11	107.54	0.00	15.04	30.09.2022

प्रश्न सं. [क. 966]

6/5
10/5

Project Officer
M.P. Urban Development Co. Ltd.

अनुष्ठाप अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

[21/3/2022]