

विधानसभा प्रश्न क्रमांक : 953 (तारांकित)

मध्यप्रदेश जल निगम से संबंधित सतधरू बांध आधारित समूह जल प्रदाय योजना की जानाकरी

क्रं.	योजना का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	कार्यादेश दिनांक	निर्धारित समय अवधि	पूर्ण होने की संभावित तिथि	विलंब के लिये रोकी गयी राशि	रिमार्क
1	दमोह - पटेरा समूह जल प्रदाय योजना	मैसर्स जे. डब्लू.आई. एल इन्फ्रा. लिमिटेड न्यू दिल्ली	13.12.2018	30 माह	30.06.2023	3.04 करोड़	प्रगतिरत
2	जबेरा - तेंदूखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना	मैसर्स एल. एन.टी लिमिटेड चैन्नई	13.12.2018	24 माह	30.06.2023	8.71 करोड़	प्रगतिरत

[Signature]
 प्रभारी अधिकारी
 विधान सभा प्रकोष्ठ
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

[Signature]
 अनुभाग अधिकारी
 मध्य प्रदेश शासन
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 भोपाल

(डी.के.जैन)
 महाप्रबंधक