

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1238 द्वारा माननीय श्री आरिफ अकिल विधायक

राशि रूपये में

क्र.	विधानसभा	कार्य का नाम	आवृत्त राशि रु.	प्राप्त राशि रु.	व्यय	शेष राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	मथुरा	मनीषा मार्केट शाहपुरा के पीछे नाबाई के पास नाले का निर्माण कार्य वाई 51 जॉन 07	3472000	2170000	2170000	0	कार्य पूर्ण
2	नरला	झारका नगर नाले का निर्माण कार्य वाई 37 जॉन 10	51856000	32410000		32410000	सीमांकन कराया गया है, शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
3	उर्ध्वचन्द्रपुरा	बकरी पुलिसा साकेत नगर 4सी में पुलिसा निर्माण एवं सड़क पट्टा मार्ग का निर्माण कार्य वाई 56 जॉन 14	7840000	4900000	4900000	0	कार्य प्रगति पर
4	हुजूर	अकबरपुर से राजहर्ष एच-सेक्टर से शमशान घाट पुलिसा तक रिटैनिंग वाल/नाला का निर्माण वाई 83 जॉन 18	70000000	43750000	43750000	0	कार्य प्रगति पर
5	हुजूर	अकबरपुर से राजहर्ष एच-सेक्टर से शमशान घाट पुलिसा तक रिटैनिंग वाल/नाला का निर्माण वाई 82 जॉन 18	83276000	52048000	52048000	0	कार्य प्रगति पर
6	हुजूर	सख्तम बी-सेक्टर से कलियासोत नदी तक रिटैनिंग वाल/नाला का निर्माण वाई 83 जॉन 18	105091000	65682000	65682000	0	कार्य प्रगति पर
7	उत्तर मथुरा	बांसखेड़ी शमशान घाट से 80 फीट पुलिसा तक रिटैनिंग वाल/नाला का निर्माण वाई 83 जॉन 18	50052000	35036000	35036000	0	निविदा प्रक्रिया में
8	उत्तर मथुरा	नगर निगम बोधाल क्षेत्र सेकिया कॉलेज, बोधाल टांकोज, पोस्ट ऑफिस और मस्जिद छुड़ाने की और आसपास के क्षेत्रों के पास जल निकासी योजना का निर्माण कार्य वाई 19 जॉन 05	34506000	24154000	10894529	13259471	कार्य प्रगति पर
9	मथुरा	जेपी अस्पताल के पास नाले की दीवार और रिटैनिंग वाल का निर्माण कार्य वाई 31 जॉन 07	12939000	9057000	9057000	9057000	अनुबंध की कार्यवाही में
10	उर्ध्वचन्द्रपुरा	अजय नगर से सरकारी स्कूल से कैम्पियन तक मनीषा और ऑनडोर मोड़ शाहपुरा पहाड़ी से कुंज पुलिसा तक नाली का निर्माण और पाइप बिछाने और रोड क्रॉस कार्य वाई 48 जॉन 09	89000000	62300000	62300000	62300000	कार्य प्रगति पर
11	उर्ध्वचन्द्रपुरा	कैंची खोला नाला निर्माण कार्य वाई 37 जॉन 10	9206000	6444000	6444000	6444000	सीमांकन कराया गया है, कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
12	नरला	झारका नगर में रेलवे ट्रैक के पास नाले का निर्माण कार्य वाई 37 जॉन 10	149900000	104929000	104929000	104929000	निविदा प्रक्रिया में

सहायक यंत्री  
नगरीय प्रशासन एवं वि  
संरक्षण, भोपाल

क्र.	विधानसभा	कार्य का नाम	आवृत्त राशि रु.	प्राप्त राशि रु.	व्यय	शेष राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
13	✓ नरला	जोन 09 एवं 11 अन्तर्गत सुगाव कालोनी, सोभायनगर, गुरुशालम नगर, राजीव नगर, शंकर गार्डन, प्रगति नगर, सत नगर, सम्राट नगर, रमेश नगर, स्वदेश नगर, वर्षमान भीन पार्क, शंकरगार्ड गार्डन एवं आस-पास के क्षेत्र में वर्षा जल निकासी हेतु नाली निर्माण कार्य	116337000	81436000		81436000	निविदा प्रक्रिया में
14	✓ गोविन्दपुरा	जोन क्रमांक 16 शिवनगर में नाला निर्माण कार्य	149064000	104344000		104344000	निविदा प्रक्रिया में
15	✓ नरला	जोन क्रमांक 17 अन्तर्गत रूप नगर, मुरली नगर, हनीक कॉलोनी, शिव नगर, विश्वकर्मा नगर, शांति नगर, जय नगर, पूजा कॉलोनी गोवा कॉलोनी, शिवानी होम्स, कसोद कला, जनता नगर, फिजा कॉलोनी, कृष्णा नगर, लसली जैन कॉलोनी, पन्ना नगर, देवकी नगर कमल नगर, संजय नगर, विवेकानंद नगर, नेवरी पलासी, बडवाई, रत्न कॉलोनी, राजवंश कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्र में नाला/नाली निर्माण कार्य	163525000	114467000		114467000	निविदा प्रक्रिया में
16	दक्षिण पश्चिम	शंकरी नगर लियाहा से पुरानी शंकरी नगर तक रिट्रोफिट बाल का निर्माण कार्य	14115000	9881000	3158064	6722936	कार्य प्रगति पर
17	✓ झुंझूर	मुकुल नगर कोलार रोड से अन्नास नगर क्लाय लालिवा नगर पार्क नाला निर्माण कार्य	99790000	69853000		69853000	कार्य प्रगति पर
18	✓ झुंझूर	लालिवा नगर बाजार में निर्मला देवी मार्ग पर नाली का निर्माण कार्य	12094000	8465000		8465000	कार्य प्रगति पर
		कुल महायोग (वर्ष 2020-21, 2021-22 2022-23)	1222063000	831326000	130554593	700771407	

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

सहायक संचो  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
मध्यप्रदेश, भोपाल

अपर आयुक्त (वित्त)  
नगर प्रशासन भोपाल