


अतारांकित विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2062 (अतारांकित) [ 15/3/2023 ]  
प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री रामचन्द्र दांगी

प्रश्न सं. [ क-2062 ]

स.क्र.	नलजल योजना का शिलान्यास किये गये ग्रामों का विवरण		पेयजल प्रदाय की स्थिति (हां/नहीं)	योजना से यदि पेयजल उपलब्ध नहीं है तो कारण	पेयजल उपलब्ध कराने की संभावित दिनांक	खर्च की गई राशि (रु. लाख में)	रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण (हां / नहीं)	सिमांक
	विकास खण्ड	ग्राम						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नरसिंहगढ़	आंदलहेड़ा	हां	-	-	25.09	हां	
2	नरसिंहगढ़	गादिया	हां	-	-	24.54	हां	
3	नरसिंहगढ़	कड़िया मित्रसेन	हां	-	-	22.93	हां	
4	नरसिंहगढ़	पीपल्याबाग	हां	-	-	24.03	हां	
5	नरसिंहगढ़	रामगढ़	हां	-	-	25.02	हां	
6	नरसिंहगढ़	बैरसिया	हां	-	-	33.00	हां	
7	नरसिंहगढ़	बरायठा	हां	-	-	38.57	हां	
8	नरसिंहगढ़	कोलूखेड़ी	हां	-	-	22.81	हां	
9	नरसिंहगढ़	मोई	हां	-	-	39.45	हां	
10	नरसिंहगढ़	पुरा बरायठा	हां	-	-	40.49	हां	
11	नरसिंहगढ़	हैदापुरा	नहीं	प्रगतिरत	30.04.2023	32.13	नहीं	
12	नरसिंहगढ़	लकड़िया	हां	-	-	32.64	नहीं	
13	नरसिंहगढ़	नीनोर	नहीं	विधुत कार्य शेष ।	-	37.03	हां	
14	नरसिंहगढ़	अचलपुरा	हां	-	-	36.56	हां	
15	नरसिंहगढ़	पांजरा	हां	-	-	36.53	हां	
16	नरसिंहगढ़	पांजरी	हां	-	-	36.53	हां	
17	नरसिंहगढ़	विजयगढ़	हां	-	-	35.29	हां	
18	नरसिंहगढ़	चारपुरा	नहीं	टेस्टिंग कार्य शेष है ।	31.03.2023	26.14	हां	
19	नरसिंहगढ़	मानपुरादेव	नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा नहीं चलाये जाने पर	-	26.44	हां	
20	नरसिंहगढ़	संवासी	हां	-	-	36.96	हां	
21	नरसिंहगढ़	डूंगापुरा	हां	-	-	43.23	हां	
22	नरसिंहगढ़	अम्बापुरा	नहीं	स्त्रोत आवक क्षमता कम होने के कारण	-	15.53	-	
23	नरसिंहगढ़	सोनकच्छ	हां	-	-	28.62	नहीं	
24	नरसिंहगढ़	खानपुरा	नहीं	प्रगतिरत	31.03.2023	9.13	नहीं	
25	नरसिंहगढ़	पाडल्या बना	नहीं	प्रगतिरत	30.06.2023	51.33	नहीं	
26	नरसिंहगढ़	चैनपुरा कलां	नहीं	प्रगतिरत	30.05.2023	9.37	नहीं	
27	नरसिंहगढ़	पालजागीर	नहीं	प्रगतिरत	30.05.2023	11.56	नहीं	
28	नरसिंहगढ़	लक्ष्मणपुरा	नहीं	अप्रारंभ	-	0.00	-	
29	नरसिंहगढ़	रघुनाथपुरा	नहीं	प्रगतिरत	30.07.2023	13.54	नहीं	
30	नरसिंहगढ़	मूंडली	नहीं	अप्रारंभ	30.07.2023	0.00	-	
31	नरसिंहगढ़	बुखारी	नहीं	अप्रारंभ	30.05.2023	0.00	-	
32	नरसिंहगढ़	बांडी	नहीं	प्रगतिरत	30.04.2023	10.31	नहीं	
33	नरसिंहगढ़	शंकरपुरा	नहीं	प्रगतिरत	30.04.2023	10.05	नहीं	
34	नरसिंहगढ़	मदौरी	नहीं	सफल स्त्रोत न मिलने के कारण योजना का कार्य अप्रारंभ ।	-	0.00	नहीं	
35	नरसिंहगढ़	चांदबड़	नहीं	सफल स्त्रोत न मिलने के कारण योजना का कार्य अप्रारंभ ।	-	0.00	नहीं	
36	नरसिंहगढ़	किल्ला	नहीं	प्रगतिरत	30.04.2023	9.25	नहीं	
37	नरसिंहगढ़	काल्यादेह	नहीं	प्रगतिरत	30.04.2023	8.27	नहीं	
38	नरसिंहगढ़	बरखेड़ावीर	नहीं	सफल स्त्रोत मिलना शेष	-	5.56	-	
39	नरसिंहगढ़	रंजीतपुरा	नहीं	प्रगतिरत	30.06.2023	6.14	नहीं	
40	नरसिंहगढ़	बड़ोदिया जागीर	नहीं	सफल स्त्रोत मिलना शेष	-	7.28	नहीं	
41	नरसिंहगढ़	भवानीपुरा	नहीं	प्रगतिरत	30.07.2023	7.25	नहीं	
42	नरसिंहगढ़	मूंडलाबजरंग	नहीं	प्रगतिरत	30.07.2023	8.34	नहीं	
43	नरसिंहगढ़	पलासी	नहीं	प्रगतिरत	30.07.2023	7.49	नहीं	
44	नरसिंहगढ़	भोजपुरिया	नहीं	प्रगतिरत	30.05.2023	11.02	नहीं	

स.कं.	नलजल योजना का शिलान्यास किये गये ग्रामों का विवरण		पेयजल प्रदाय की स्थिति (हां/ नहीं)	योजना से यदि पेयजल उपलब्ध नहीं है तो कारण	पेयजल उपलब्ध कराने की संभावित दिनांक	खर्च की गई राशि (रु. लाख)	रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण (हां / नहीं)	रिमांक
45	नरसिंहगढ़	ईलाईपुरा	नहीं	सफल स्रोत मिलना शेष	-	9.48	-	
46	नरसिंहगढ़	मदौरा	नहीं	सफल स्रोत मिलना शेष	-	8.28	-	
47	नरसिंहगढ़	धामदोर	नहीं	अप्रारंभ	30.05.2023	0.00	-	
48	नरसिंहगढ़	कड़िया चन्द्रावत	नहीं	सफल स्रोत मिलना शेष	-	9.36	-	
49	नरसिंहगढ़	बावडीखेड़ा	नहीं	सफल स्रोत मिलना शेष	-	7.24	-	
50	नरसिंहगढ़	पीपल्याधाकड़	नहीं	सफल स्रोत मिलना शेष	-	9.14	-	
51	नरसिंहगढ़	करणपुरा	नहीं	ग्रामवासियों द्वारा कार्य नहीं करने दिया जा रहा है ।	-	0.00	-	
52	नरसिंहगढ़	बंजारी	हां	-	-	10.82	हां	
53	ब्यावरा	मलावरी	हां	-	-	11.68	हां	
54	ब्यावरा	मुआवलिया गुजर	हां	-	-	9.75	हां	
55	ब्यावरा	करोदिया	हां	-	-	8.49	हां	
56	ब्यावरा	जेमलपुरा	नहीं	वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्य अप्रारंभ ।	-	0.00	-	
57	ब्यावरा	जोतपुरा	हां	-	-	12.40	हां	
58	ब्यावरा	तवडिया का पुरा	हां	-	-	8.63	हां	
59	ब्यावरा	रामपुरिया	हां	-	-	7.46	हां	
60	ब्यावरा	सुखझर	हां	-	-	10.37	हां	
61	ब्यावरा	खजुरीखेडी	हां	-	-	9.08	हां	
62	ब्यावरा	पाडली ठाकुर	नहीं	पेयजल स्रोत नहीं मिलने के कारण	-	0.00	-	
63	ब्यावरा	आमडोर	हां	-	-	35.69	हां	
64	ब्यावरा	तुआखेडी	नहीं	मोटर पंप जलने के कारण	-	37.68	हां	
65	ब्यावरा	तुमडिया	नहीं	मोटर पंप जलने के कारण	-	30.73	हां	
66	ब्यावरा	किशनगढ़	हां	-	-	34.68	हां	
67	ब्यावरा	सलेपुर	नहीं	मोटर पंप जलने के कारण	-	45.71	हां	
68	ब्यावरा	आगरी	नहीं	प्रगतिरत	30.04.2023	26.88	नहीं	
69	ब्यावरा	ढण्ड	नहीं	विद्युत उपलब्ध नहीं होने से	30.04.2023	26.88	-	
70	ब्यावरा	पातलापानी	नहीं	प्रगतिरत	30.04.2023	27.05	नहीं	
71	ब्यावरा	खेडीकुशलपुरा	नहीं	प्रगतिरत	15.04.2023	26.88	नहीं	
72	ब्यावरा	धुपचीडी	नहीं	सफल स्रोत न मिलने के कारण	-	24.91	-	
73	ब्यावरा	जटीयाखेडी	हां	-	-	32.38	हां	
74	ब्यावरा	सडली	हां	-	-	31.01	हां	
75	ब्यावरा	मोरीखो	नहीं	विद्युत पोल का कार्य शेष	31.03.2023	10.63	हां	
76	ब्यावरा	गुजारी	हां	-	-	10.31	हां	
77	ब्यावरा	शमशेरपुरा	नहीं	डी.पी. जल जाने से	-	48.90	हां	
78	ब्यावरा	पाडलिंगुसाई	हां	-	-	76.36	हां	
79	ब्यावरा	कानरखेडी	नहीं	मोटर पंप की खराबी से	-	47.34	हां	
80	ब्यावरा	चुकल्या	हां	-	-	71.79	हां	
81	ब्यावरा	तरेनी	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	31.05.2023	51.55	नहीं	
82	ब्यावरा	नाल्याखेडी	नहीं	स्रोत आवक क्षमता कम होने के कारण	-	14.00	हां	
83	ब्यावरा	उमरेड	नहीं	मोटर पंप नलकूप में फंस जाने के कारण ।	-	45.03	हां	
84	ब्यावरा	बगवाज	नहीं	स्रोत आवक क्षमता कम होने के कारण	-	54.00	नहीं	
85	ब्यावरा	सीलखेडा	हां	-	-	113.71	हां	
86	ब्यावरा	जामुन का पुरा	हां	-	-	15.04	हां	
87	ब्यावरा	खेजड़खो	हां	-	-	25.51	हां	
88	ब्यावरा	बरखेडी	नहीं	जल निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है	-	0.00	-	

सं.क.	नलजल योजना का शिलान्यास किये गये ग्रामों का विवरण	पेयजल प्रदाय की स्थिति (हां/नहीं)	योजना से यदि पेयजल उपलब्ध नहीं है तो कारण	पेयजल उपलब्ध कराने की संभावित दिनांक	खर्च की गई राशि (रु. लाख)	रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण (हां / नहीं)	रिमांक
89	ब्यावरा भोपालपुरा	हां	—	—	37.85	हां	
90	ब्यावरा हताईरखो	हां	—	—	11.49	हां	
91	ब्यावरा मलावर	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	30.04.2023	43.36	नहीं	
92	ब्यावरा आगर	नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा कार्य की अनुमति नहीं देने के कारण	—	0.00	—	
93	ब्यावरा कुण्डीखेडा	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	30.04.2023	27.68	नहीं	
94	ब्यावरा लखनवास	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	30.04.2023	66.65	नहीं	
95	ब्यावरा सुन्दरपुरा	नहीं	विद्युत कार्य शेष ।	30.04.2023	18.33	नहीं	
96	ब्यावरा भंवास	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	31.05.2023	18.33	नहीं	
97	ब्यावरा तरेना	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	30.04.2023	18.33	नहीं	
98	ब्यावरा लोधीपुरा	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	31.03.2023	3.85	नहीं	
99	ब्यावरा भाटपुरा	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	31.03.2023	3.40	नहीं	
100	ब्यावरा पगारा	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	30.04.2023	3.85	नहीं	
101	ब्यावरा भूरा	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	31.03.2023	3.85	नहीं	
102	ब्यावरा लोधीपुरा	नहीं	कार्य प्रगतिरत है ।	31.03.2023	3.85	नहीं	
				कुल योग :-	2226.57		

  
**प्रमुख अधिकारी**  
**विधान सभा प्रकोष्ठ**  
**कार्यालय प्रमुख अभियंता**  
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**

मुख्य अभियंता  
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
 भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

हस्ता/-  
 कार्यपालन यंत्री,  
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड  
 राजगढ़(ब्यावरा)म प्र

  
**प्रमुख अधिकारी**  
**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग**  
**भोपाल**