

विधानसभा संशोधित प्रश्न क्रमांक 250 प्रश्नांश "क" के उत्तर की जानकारी

स.क्र.	खण्ड का नाम	विकासखण्ड का नाम	जल जीवन मिशन कुल ग्रामों की संख्या जहां नलजल योजनाओं का कार्य स्वीकृत है	नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन की संख्यात्मक अद्यतन स्थिति			योजनाओं पर किया गया अद्यतन व्यय (रु. लाख में)	टीप
				पूर्ण ग्राम	प्रगतिरत ग्राम	अप्रारंभ ग्राम		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	धार	धार	66	49	2	15	3595.38	अप्रारंभ 25 योजनाओं में से 16 योजनाओं की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं 9 योजनाओं का कार्य पाईप अप्राप्त होने से कार्य अप्रारंभ है।
2	धार	नालछा	50	36	13	1	2491.92	
3	धार	तिरला	48	31	17	0	2066.97	
4	धार	बदनावर	105	63	33	9	5348.66	
5	धार	धरमपुरी	51	40	11	0	2917.62	
6	धार	उमरबन	47	38	9	0	3169.20	
	कुल		367	257	85	25	19589.75	
7	सरदारपुर	सरदारपुर	77	45	17	15	4337.65	
8	सरदारपुर	कुक्षी	46	41	5	0	5259.70	अप्रारंभ 93 ग्रामों में से 7 ग्रामों के कार्यादेश जारी, 06 ग्रामों के एल.ओ.ए. जारी, शेष 80 ग्रामों में निविदा प्रक्रियाधीन होने से अप्रारंभ है।
9	सरदारपुर	बाग	60	36	1	23	3625.81	
10	सरदारपुर	निसरपुर	39	25	14	0	3192.20	
11	सरदारपुर	डही	49	24	17	8	3205.75	
12	सरदारपुर	मनावर	45	30	7	8	1867.27	
13	सरदारपुर	गंधवानी	107	30	38	39	3483.22	
	कुल		423	231	99	93	24971.6	
	महायोग		790	488	184	118	44561.35	

हस्ता./-

कार्यपालन यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

खण्ड-धार

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

खण्ड सरदारपुर

हस्ता./-

कार्यपालन यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

इन्दौर मण्डल इन्दौर

हस्ता.-

अधीक्षण यंत्री

मुख्य अभियंता

Ugm

Ugm

कार्यपालन यंत्री


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग


म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, इंदौर


विधानसभा प्रश्न क्रमांक 250 (तारांकित)

परिशिष्ट - 2

क्र.	योजना का नाम	विकासखंड	ग्रामों की संख्या	कार्य पूर्ण किये गये ग्रामों की संख्या	प्रगतिरत कार्य वाले ग्रामों की संख्या	कार्य अप्रारंभ ग्रामों की संख्या	खर्च की गई राशि का विवरण (रु. करोड़)	टीप
1	बाग समूह जलप्रदाय योजना	बाग गंधवानी तिरला कुक्षी	25 1 1 2	— — — —	25 1 1 2	— — — —	45.78	प्रगतिरत
2	रिगनोद	सरदारपुर	33	—	33	—	27.91	प्रगतिरत
3	राजोद	बदनावर सरदारपुर	40 39	— —	40 39	— —	69.24	प्रगतिरत
4	मान डेम	सरदारपुर कुक्षी धार गंधवानी	30 3 90 53	— — — —	— — — —	30 3 90 53	14.60	टेकदार फर्म द्वारा अनुबंध अनुसार सर्वेक्षण का कार्य प्रगतिरत है।
5	लोअर नर्मदा	कुक्षी दही धरमपुरी मनावर	33 12 23 48	— — — —	— — — —	33 12 23 48	11.29	
		कुल	433	0	141	292	168.82	


 28/6/23
 मंत्री अधिकारी
 विधान सभा प्रकोष्ठ
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
 लोक स्वास्थ्य बांणिकी विभाग


 महाप्रबंधक
 म.प्र.ज.नि. मर्यादित
 परि.क्रि. इकाई इंदौर


 म.प्र.ज.नि. मर्यादित
 परि.क्रि. इकाई इंदौर