

स.क्र.	जिला	विकासखण्ड / जनपद का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत योजना/ग्राम का नाम	कार्य का नाम	योजना की स्वीकृत प्रायव्यक्तन लागत (राशि रु. में)	योजना में कार्य प्रारंभ का वर्ष	योजना/कार्य पर अद्यतन व्यय (रु. लाख में)	योजना की अद्यतन स्थिति पूर्ण/अप्रारंभ/अप्रारंभ	अपूर्ण/अप्रारंभ का कारण	उत्पन्नता की अद्यतन स्थिति	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	शिवपुरी	चौहरी	बमरा	बमरा	नरजल योजना	69.01	2018-19	72.42	पूर्ण	-	चालू	
2	शिवपुरी	चौहरी	टोडा	टोडा	नरजल योजना	66.05	2018-19	75.20	पूर्ण	-	चालू	
3	शिवपुरी	चौहरी	सालेदा	सालेदा	नरजल योजना	60.21	2018-19	71.03	पूर्ण	-	चालू	
4	शिवपुरी	करवा	बन्हारी	बन्हारी	नरजल योजना	79.44	2018-19	89.38	पूर्ण	-	चालू	
5	शिवपुरी	नरवर	जौनपुर	जौनपुर	नरजल योजना	75.79	2018-19	83.18	पूर्ण	-	बंद	3 माह से शेष का उल्लेख आवश्यक समझाया किने से
6	शिवपुरी	नरवर	जुझाई	जुझाई	नरजल योजना	99.38	2018-19	89.85	पूर्ण	-	चालू	
7	शिवपुरी	नरवर	सरखण्डपुर	सरखण्डपुर	नरजल योजना	68.67	2018-19	73.37	पूर्ण	-	चालू	
8	शिवपुरी	नरवर	धकसामपुर	धकसामपुर	नरजल योजना	91.05	2018-19	71.96	पूर्ण	-	चालू	
9	शिवपुरी	कोलारस	पंचायली	पंचायली	नरजल योजना	87.75	2018-19	94.86	पूर्ण	-	चालू	
10	शिवपुरी	कोलारस	साखनर	साखनर	नरजल योजना	63.29	2018-19	66.71	पूर्ण	-	चालू	
11	शिवपुरी	कोलारस	खन्डौरिया	खन्डौरिया	नरजल योजना	61.15	2018-19	60.87	पूर्ण	-	चालू	
12	शिवपुरी	कोलारस	डगौरा	डगौरा	नरजल योजना	76.71	2018-19	80.10	पूर्ण	-	बंद	6 माह पूर्व गौदस्वयं चालू होने से
13	शिवपुरी	बटवास	विजयपुरा	विजयपुरा	नरजल योजना	59.11	2018-19	67.50	पूर्ण	-	चालू	
14	शिवपुरी	बिछोर	सलेवा	सलेवा	नरजल योजना	76.07	2018-19	76.92	पूर्ण	-	चालू	
15	शिवपुरी	बिछोर	लभेडा	लभेडा	नरजल योजना	78.02	2018-19	88.64	पूर्ण	-	बंद	2 माह पूर्व ट्रांसकार्गन चालू होने से बंद
16	शिवपुरी	बिछोर	मुपेशखंड	मुपेशखंड	नरजल योजना	84.97	2018-19	99.48	पूर्ण	-	चालू	
17	शिवपुरी	खण्डियाखाना	पीपलखंड	पीपलखंड	नरजल योजना	95.61	2018-19	86.81	पूर्ण	-	बंद	2 माह पूर्व ट्रांसकार्गन चालू होने से बंद
18	शिवपुरी	खण्डियाखाना	कुहर्वा	कुहर्वा	नरजल योजना	55.74	2018-19	66.77	पूर्ण	-	बंद	2 माह पूर्व ट्रांसकार्गन चालू होने से बंद
19	शिवपुरी	शिवपुरी	मुडैरी	मुडैरी	नरजल योजना	80.52	2018-19	90.20	पूर्ण	-	चालू	
20	शिवपुरी	शिवपुरी	कुडरपुर	कुडरपुर	नरजल योजना	67.95	2018-19	71.57	पूर्ण	-	चालू	
21	शिवपुरी	शिवपुरी	मुण्यस	मुण्यस	नरजल योजना	77.24	2018-19	81.49	पूर्ण	-	चालू	
22	शिवपुरी	शिवपुरी	कोटा	कोटा	नरजल योजना	57.05	2018-19	61.17	पूर्ण	-	चालू	
23	शिवपुरी	चौहरी	श्रावना	श्रावना	नरजल योजना	62.96	2018-19	73.19	पूर्ण	-	चालू	

