

पुनर्निर्माण

कार्यालय मुख्य अभियन्ता , नर्मदा तापती कछार जल संसाधन विभाग इन्दौर
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 923 की उत्तर जानकारी
विधानसभा क्षेत्र 198 में स्वीकृत सिंचाई योजनाओं की जानकारी

राशि रु. लाख में सिंचाई क्षमता हेक्टर में

स. क्र.	योजना का नाम	विकास खण्ड	प्रशासकीय स्वीकृति		वर्तमान लागत (रु. लाख में)	कार्य प्रारंभ की दिनांक	रूपांकित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर	यूनिट	अद्यतन कुल व्यय (रु. लाख में)	कार्य की नैतिक प्रगति प्रतिशत में		कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य तिथि	वर्ष 2023-24 में प्राप्त आमदन	निर्माण हेतु एजेंसी निर्धारण का दिनांक	टीप
			राशि	दिनांक						शीर्ष कार्य	नहर कार्य				
1	1	बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना	कुशी	30856.00	12.5.2016	47888.00	15000	बाध कार्य	17739.39	100%	12/2022	0.00	11/05/2017	15	योजना का बाध कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना में अन्य अतिरिक्त कार्य अंतर्गत हाई लेवल ब्रिज के निर्माण तथा स्पील चैनल अंतर्गत 2 फाल, प्रोटैक्शन वॉल व अन्य कार्य के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
	योग			30856.00	-	47888.00	15000			-	-	0.00			
2	कुइदीगपुरा बैराज	कुशी	423.96	04.02.2022	423.96	300	08/03/2019	बाध कार्य	295.24	80%	11/2023	135.00	11/11/2022		कार्य प्रगति पर है।
3	इडरियाडबरा बैराज	डही	430.45	05.12.2019	501.75	350		बाध कार्य	0.00	0%	04/2024	0.00			एजेंसी निर्धारित की जा चुकी है। वर्षाकाल पर्याप्त कार्य आरंभ किया जावेगा।
4	कापसी नागबाबा बैराज	कुशी	443.15	28.8.2018	514.53	300		बाध कार्य	0.00	0%	04/2024	0.00	24/04/2023		एजेंसी निर्धारित की जा चुकी है। वर्षाकाल पर्याप्त कार्य आरंभ किया जावेगा।
5	धुलसर बैराज	कुशी	743.44	04.02.2022	743.44	520		बाध कार्य	0.00	0%	04/2024	0.00			एजेंसी निर्धारित की जा चुकी है। वर्षाकाल पर्याप्त कार्य आरंभ किया जावेगा।
	योग 05 कार्य			32897.00	-	50071.68	16470		34053.74	-	-	135.00			

प्रश्न सं. [क्र. 923]

अक्षर सक्वि

ब.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

मुख्य अभियन्ता

नर्मदा तापती कछार

जल संसाधन विभाग इन्दौर,