

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1827 अतारंकित
प्रश्नकर्ता श्री नीरज सिंह ठाकुर

परिशिष्ट - ७ एन

क्र	समूह योजना का नाम	स्त्रोत	स्वीकृत लागत (करोड़ में) /दिनांक	लामांचित जिला	लामांचित ग्रामों की संख्या	लामांचित आबादी	इटककेवल क्षमता (एमएलटी)	जल शोधन संयंत्र क्षमता (एमएलटी)	टर्किटों की संख्या	निर्माण एजेंसी	अनुबंध अनुसार कार्य प्रारंभ तिथि	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता तिथि	कार्य की प्रतिशत पूर्णता	अद्यतन व्यय (करोड़ में)
1	पायली समूह जल प्रदाय योजना	बस्ती बांध	749.17 / दि. 10.09.2018	जबलपुर	186	161366	93	71	10	मे. लार्सन एण्ड टूरो कंस्ट्रक्शन चेनाई	04/01/2019	03/07/2021	75.64%	425.14
2	पडवार-पडरिया समूह जल प्रदाय योजना	बस्ती बांध	132.16 / दि. 30.09.2022	जबलपुर	79	99859	16.56	12	21	मे. सुधाकरा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एवं जेटवर्क मैन्कूक्चरिंग बिजनेसिस प्राइवेट लिमिटेड, जेटी	04/04/2023	03/04/2025	12.00%	9.34
3	नारायणगंज-बीजालडी समूह जल प्रदाय योजना	बस्ती बांध	233.20 / दि. 18.07.2022	मण्डला	184	-	17.82	14.22	50	मे. एनवारो इन्फ्रा इजीनियर्स प्रा. लि.	30/08/2022	30/12/2024	18.99%	171.72

प्रश्न सं. [क. 1827]

टीप - म. प्र. जल निगम के अंतर्गत बस्ती बांध की समूह जल प्रदाय योजना के स्वीकृत सभी कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं एवं निर्माणाधीन हैं। कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है।

Prakash
बस्ती बांधकार
विधान सभा शासन
कार्यलय, मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग

AS
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग

Sharma
महाप्रबंधक
म. प्र. जल निगम नयादिल
परि किये. ई. जबलपुर

[14/2/2024]

