

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रं. 667

सदन में उत्तर देने का दिनांक 15.02.2024

माननीय विधायक श्री कालु सिंह ठाकुर

प्रश्नांश "ग" धरमपुरी विधानसभा में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत सड़कों की जानकारी

स.क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृति वर्ष	पैकेज क्र.	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	स्वीकृत लागत (राशि रु. लाख में)	व्यय (राशि रु. लाख में)	मार्ग की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धरमपुरी	2019-20/B-1	MP11704	चिकटीयावड से ब्राह्मणपुरी मार्ग	13.55	1023.81	1023.81	पूर्ण
2	धरमपुरी	2021-22/B-1	MP11726	पेटलावत से चंदावड रोड	8.70	370.17	353.47	पूर्ण
3	नालछा	2020-21/B-1	MP11706	बगडीकाटा से भिलतलवाडा	16.26	542.27	409.21	पूर्ण
4	नालछा	2021-22/B-1	MP11739	बगडी से बेडवापुरा	13.43	898.90	840.69	पूर्ण
5	नालछा	2022-23/B-1	MP11WB022	पिरघाटपुरा से आडाबयडा	1.43	39.86	37.28	पूर्ण
6	नालछा	2022-23/B-1	MP11WB022	मेवास जामनिया से अम्बापुरा	2.10	77.93	45.48	पूर्ण
7	नालछा	2022-23/B-1	MP11WB022	दाल से जूनीदाल	1.23	42.08	29.03	पूर्ण
8	नालछा	2022-23/B-1	MP11WB022	धार गुजरी रोड से गोलपुरा	1.63	49.34	37.28	पूर्ण

स.क्र.	विकासखण्ड	स्वीकृति वर्ष	पैकेज क्र.	मार्ग का नाम	लंबाई (कि. मी. में)	स्वीकृत लागत (राशि रु. लाख में)	व्यय (राशि रु. लाख में)	मार्ग की वर्तमान स्थिति	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	नालछा	2022-23/B-1	MP11WB022	मेधापुरा खेरपुरा रोड से जामनिया	1.23	38.44	40.40	पूर्ण	
10	धरमपुरी	2021-22/B-1	MP11723	सुन्देल से तारापुर रोड	6.00	249.27	140.33	प्रगतिरत	
11	धरमपुरी	2021-22/B-1	MP11727	सेमल्दा से बगवानिया	8.63	371.09	302.74	प्रगतिरत	
12	धरमपुरी	2021-22/B-1	MP11735	धामनोद से बेगांदा रोड	6.00	246.06	142.14	प्रगतिरत	
13	उमरवन/ धरमपुरी	20221-22/B-1	MP11744	उमरवन रोड (केसरपुरा फाटा) से ब्राम्हणपुरी रोड	10.18	635.76	462.19	मार्ग में बी.टी. सी.सी. एवं बड़े पुल-पुलिया ओं का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।	मार्ग की 7.175 कि. मी. लंबाई विकासखण्ड उमरवन (विधानसभा मनावर) एवं 3.00 कि.मी. लंबाई विकासखण्ड धरमपुरी (विधानसभा धरमपुरी) अन्तर्गत आती है।

श. प्र. ग्रामीण सड़क विकास निदेशक
गैरवला -

(Handwritten Signature)