



परिशिष्ट-“अ”

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1847 अतारांकित

उज्जैन सीवरेज परियोजना के कार्य में विलंब के प्रमुख कारण:-

- कोर्ट केस
- कोविड-19 महामारी
- उज्जैन शहर में होने वाले धार्मिक आयोजन
- विशिष्ट अतिथियों के आगमन एवं सावन और महाशिवरात्री के दौरान कार्य करने की अनुमति न प्राप्त होना।
- कृषको के मुआवजा वितरण में देरी एवं वर्षा काल के दौरान खुदाई की अनुमति न मिलने के कारण।
- नदी किनारे 15-20 मीटर गहराई में खुदाई करके पाईप डालना।

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग





परिशिष्ट-“ब”

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1847 अतारांकित

भूमिगत सीवरेज लाईन डालने हेतु निम्न साईज के पाईपो का उपयोग किया जा रहा है :-

क्र.	घटक	पाईप लाईन का विवरण
1	सीवर नेटवर्क	200 एम.एम. व्यास से लेकर 800 एम.एम. व्यास की पाईप लाईन
2	राईजिंग मेन	1200 एम.एम. व्यास की पाईप लाईन
3	ट्रंकमेन	आर.सी.सी. NP4 900 एम.एम. व्यास से 1600 एम.एम. व्यास की पाईप लाईन

  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग

  
Sub-Engineer  
Urban Administration  
& Development