


प्रश्न सं. [क. 3639]

परिशिष्ट:- अ

प्रश्नांश (ख) जानकारी

स.क्र.	घटक का विवरण	लागत	टिप्पणी
1	बांध निर्माण उचाई -5मीटर लम्बाई-130मीटर	5 करोड	योजनांतर्गत स्थायी जल स्रोत ना होने के कारण मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, पी.आई.यू राजगढ़ की लखुंदर सामूहिक जलप्रदाय योजना से प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम के आदेश क्रमांक 5266/278/तक./म.प्र.ज.नि., भोपाल दिनांक 29.02.2024 द्वारा शुद्ध जल आवंटन होने से यह कार्य विलोपित कर दिए गए है !
2	इन्टेक वेल	0.70करोड	
3	जल शोधन संयंत्र 1.60 MLD	1.12करोड	
4	अशुद्ध जल पाइपलाइन 14.50कि.मी.	2.58करोड	
5	अशुद्ध जल पंप सेट	0.30करोड	
6	शुद्ध जल पाइपलाइन 5.86कि.मी.	1.04करोड	
7	उच्चस्तरीय टंकी 600KL एंड 150KL	0.33करोड	वर्तमान में 0.33 करोड रुपये आरक्षित है तथा टकियों की क्षमता बड़ने के फलस्वरूप निकट भविष्य में लागत बड़ेगी तथा वास्तविक लागत का निर्धारण वरिेशन अनुमोदन के पश्चात होगा।
8	जल वितरण नेटवर्क 55.42कि.मी. घरेलू कनेक्श, वाल्व, खुदाई, रोड, रिस्ट्रिक्शन इत्यादि आवश्यक कार्य	7.7 करोड	


 (P. BARANGE)
 P.O. MPUDC
 M.P. Urban & Housing Department
 Govt. of MP, Bhopal


 अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट:- ब

प्रश्नांश (ग) जानकारी			
स.क्र.	घटक का विवरण	भौतिक	प्रश्न दिनांक तक भुगतान का विवरण
1	जल वितरण नेटवर्क (55427)मीटर	22.53%	संविदाकार को योजनांतर्गत चलित देयक क्रमांक-03 तक कुल 0.88करोड रुपये राशि का भुगतान किया जा चुका है !
2	घरतू कनेक्शन (3711) नग	16.87%	
3	उच्चस्तरीय टंकी 600KL एंड 150KL	0%	

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

(S. BARANGE)
P.O. MPUDC
M.P. Urban & Housing Department
Govt. of MP, Bhopal