

प्रश्न सं. [क. 3996]

परिशिष्ट


कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बैतूल
विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3996 श्री चन्द्रशेखर देशमुख


क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति दिनांक	कार्य प्रारंभ दिनांक	क्रियान्वयन संस्था	कार्य कब तक पूर्ण होगा	कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण	कार्यपूर्ण नहीं होने के लिए उत्तरदायी कौन हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक क्षेत्र याम मोही तहसील मुलताई जिला बैतूल का सर्वे कार्य	04.04.2018	17.02.2020	लोक निर्माण विभाग बैतूल	पूर्ण	-	-
2	औद्योगिक क्षेत्र याम मोही तहसील मुलताई जिला बैतूल के नये विकास कार्य में दोनों पक्षों में गाली एवं सीमेंट कांस्ट्रिक्ट मार्ग का निर्माण	11.08.2021	17.02.2020	लोक निर्माण विभाग बैतूल	30.11.2024	कार्य प्रगति पर एन.एच.आई. की अनुमति विनियम से प्राप्त होने के कारण कार्य में विनियम हुआ अनुमति प्राप्त।	यद्यपि अनुमति विनियम से प्राप्त होने एवं आवंटन प्राप्त नहीं होने से कार्य स्थगित रहा। अतः विनियम के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं है।
3	औद्योगिक क्षेत्र याम मोही तहसील मुलताई जिला बैतूल में एन.एच.आई. - 47 मार्ग में समानांतर पंधुपमार्ग का निर्माण	11.08.2021	17.02.2020	लोक निर्माण विभाग बैतूल	30.11.2024	कार्य प्रगति पर एन.एच.आई. की अनुमति विनियम से प्राप्त होने के कारण कार्य में विनियम हुआ अनुमति प्राप्त।	यद्यपि अनुमति विनियम से प्राप्त होने एवं आवंटन प्राप्त नहीं होने से कार्य स्थगित रहा। अतः विनियम के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं है।
4	नवीन औद्योगिक क्षेत्र मोही तहसील मुलताई जिला बैतूल के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य हेतु	15.03.2022	07.08.2023	म.प.लघु उद्योग विभाग भोपाल	31.10.2024	मध्य प्रदेश: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी प्रा. लि. से समय पर कार्यादेश प्राप्त न होने के कारण तथा राष्ट्रीय राजधानी से विद्युत लाईन प्राईविंग की अनुमति समय पर न मिलने के कारण।	यद्यपि विद्युत विभाग, एवं राष्ट्रीय राजधानी से अनुमति प्राप्त होने में दिवस्य हुआ अतः विनियम के लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं है।


(राजीव जैन)

महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल


उप निदेशक प्रयोग
उद्योग विकास विभाग
बैतूल


(राजीव जैन)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग