

निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 5 वर्षों में अपूर्ण शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्षा की जानकारी अतारांकित प्रश्न क्रमांक-814
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला निवाड़ी
प्रपत्र-2 स्कूल शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा अभियान (प्रारंभिक शिक्षा)

क्र.	विकास खंड	शाला का नाम	अपूर्ण कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	संख्या	स्वीकृत राशि	कार्य की अद्यतन सूची	निर्माण एजेंसी	अपूर्ण रहने का कारण	सुपरीजन/मूल्यांकन दिनांक
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पृथ्वीपुर	मा.शा.मौनपुरा	अतिरिक्त कक्षा	2019-20	2	8.82	पूर्ण	शाला प्रबंधन समिति	-	लिन्टल-14.02.2022 छतपूर्ण-18.06.2022 कार्यपूर्ण-16.06.2023
2	पृथ्वीपुर	मा.शा.सरसौरा	अतिरिक्त कक्षा	2019-20	1	4.41	पूर्ण	शाला प्रबंधन समिति	-	लिन्टल-14.12.2021 छतपूर्ण-31.03.2022 कार्यपूर्ण-16.06.2023
3	पृथ्वीपुर	मा.शा.पपावनी पूर्वी	अतिरिक्त कक्षा	2019-20	2	8.82	पूर्ण	शाला प्रबंधन समिति	-	लिन्टल-27.11.2021 छतपूर्ण-18.12.2021 कार्यपूर्ण-16.06.2023
4	निवाड़ी	मा.शा. मडौर	अतिरिक्त कक्षा	2019-20	1	4.41	अपूर्ण	शाला प्रबंधन समिति	स्वीकृत निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जून-2021 उपरांत राशि जुलाई 2021 में जारी की गई। निर्माण एजेंसी द्वारा प्राप्त प्रथम किस्त राशि(50%) से छत स्तर तक निर्माण कर दिया है। इसके उपरांत भुगतान प्रक्रिया में वदलाव एवं भारत सरकार से रिपलओर राशि की अनुउपलब्धता से शेष किस्त राशि जारी न हो सकने के कारण कार्य अपूर्ण।	लिन्टल-15.10.2022 छतस्तर-15.06.2023

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला निवाड़ी म.प्र.

परिशिष्ट नव परिसर

परिशिष्ट-एक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला निवाड़ी

प्रगतिरत एवं पूर्ण निर्माण कार्यों की जानकारी अतारणिकित प्रश्न क्रमांक-814

प्रपत्र-1 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालय

क्र.	विकासखंड	स्कीम एवं मद	वर्ष	शाला का नाम	कार्य का नाम	स्थीकृत राशि(लाख में)	निर्माण एजेंसी	निर्माण कार्य का वर्तमान स्तर
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	निवाड़ी	लोक शिक्षण	2019	शा.उ.मा.वि.कन्या निवाड़ी	भवन निर्माण	175.00	पीआईयू	पूर्ण
2	निवाड़ी	लोक शिक्षण	2019	शा.उ.मा.वि.शक्तिभैंसों	विद्यालय भवन	100.00	पीआईयू	पूर्ण
3	पृथ्वीपुर	लोक शिक्षण	2019	शा.उ.मा.वि.गौरखवास	विद्यालय भवन	100.00	पीआईयू	पूर्ण
4	पृथ्वीपुर	लोक शिक्षण	2019	शा.हाईस्कूल मड़िया	विद्यालय भवन	100.00	पीआईयू	पूर्ण
5	पृथ्वीपुर	लोक शिक्षण	2019	शा.हाईस्कूल ततारपुरा	हाईस्कूल भवन	100.00	पीआईयू	पूर्ण
6.	पृथ्वीपुर	लोक शिक्षण	2020	शा.उ.मा.वि.सिमरा	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	70.00	पीआईयू	पूर्ण
7.	पृथ्वीपुर	लोक शिक्षण	2020	शा.उ.मा.वि.ज्यौराभौरा	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	70.00	पीआईयू	पूर्ण

अनुमान अतिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला निवाड़ी म.प्र.