

विधानसभा प्रश्न [क्र. 388] (तारांकित)
म.प्र. जल निगम द्वारा कियान्वित मदीखेडा समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत प्रस्तावित
कार्यों की वर्तमान प्रगति

क्र	विवरण	यूओएम	मात्रा	कार्य विवरण	वर्तमान प्रगति	वर्तमान प्रगति प्रतिशत में	शेष प्रगति प्रतिशत में	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
1	इंटेक वैल एवं पंप हाउस	एल.एस.	1	108.47 एम. एल. डी.	प्रगतिरत	47.20	52.80	15.04.2025
2	रॉ वॉटर पम्पिंग मैन	किमी	14.5	डीआई पाइप के-9, 1100 मिमी	पाइप आपूर्ति (14.5 किमी) एवं बिछाने (14.45 किमी) का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	91.50	8.50	31.12.2024
3	जल शोधन संयंत्र	एल.एस.	1	97.01 एम. एल. डी.	एडमिन बिल्डिंग, प्रयोगशाला, स्लज सम्प, क्लेरिफ्लोक्युलेटर-1 एवं 2, फिल्टर हाउस, जल संग्रह सम्प एवं बारांडी वाल का निर्माण कार्य पूर्ण	98.15	1.85	31.01.2025
4	क्वियर वॉटर पम्पिंग मैन	किमी	144.9	डीआई पाइप के-9, 300 मिमी से 1100 मिमी	पाइप आपूर्ति (143.20 किमी) एवं बिछाने (140.20 किमी) का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	89.50	10.50	31.01.2025
5	क्वियर वॉटर प्रेविटी मैन	किमी	1,632.1	डीआई पाइप के-7 80 मिमी से 800 मिमी	पाइप आपूर्ति (1424.46 किमी) एवं बिछाने (1335.10 किमी) का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर	79.34	20.66	15.03.2025
6	इंटर मीडिएट पंपिंग स्टेशन	नग	6	-	3 इंटर मीडिएट पंपिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण, भोश 3 इंटर मीडिएट पंपिंग स्टेशन का कार्य प्रगतिरत है	83.33	16.67	28.02.2025
7	उच्च स्तरीय टंकी	नग	310	क्षमता 50 से 400 किलो लीटर	कार्य प्रगति पर -60 पूर्ण-174 एवं 76 उच्चस्तरीय टंकियों का कार्य अप्रारम्भ	58.44	41.56	31.03.2025
8	ओएचबीआर	नग	8	क्षमता 500 से 1600 किलो लीटर	देहरवाड़ा, टोंगरा, पीरोट, गुड़ा पर कार्य पूर्ण। सिमलर हिल एवं मरोरा-अहीर का कार्य प्रगतिरत	83.33	16.67	15.03.2025
9	जल वितरण नलिकाएँ	किमी	2749.0	एच डी पी ई पाइप, पीएन -6.	पाइप आपूर्ति (2530.50 किमी) एवं बिछाने (2139.60 किमी) का कार्य पूर्ण	74.22	25.78	15.04.2025
10	रॉ एवं क्वियर वॉटर पंप	नग	23	-	प्रगतिरत	70.00	30.00	28.02.2025
11	पावर लाईन एवं सब स्टेशन	कि.मी. / नग	4 कि.मी. / 2 नग	33 के.वी. / 11 के.वी.	कार्य प्रगतिरत	42.50	57.50	31.03.2025
12	घरेलू नल कनेक्शन	नग	111532	-	37870 घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने का कार्य पूर्ण है, शेष कार्य प्रगतिरत	33.95	66.05	15.04.2025


महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रि. ई. ग्वालियर (म.प्र.)

विधानसभा 388 (तारांकित)

पूरक जाकारी

म.प्र. जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत शिवपुरी जिले में मढ़ीखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कुल लागत 1096.96 करोड़ की पत्र क्रमांक एफ 16-21/2020/2/34/(2951) भोपाल दिनांक 22.09.2020 द्वारा जारी की गई है। योजना की अनुबंधित लागत 828.16 करोड़ रुपये है। योजना का कार्य फर्म मैसर्स एल.एन.टी. द्वारा किया जा रहा है। योजनांतर्गत शिवपुरी जिले के कुल 752 ग्राम सम्मिलित है। योजना का कार्य प्रगतिरत है एवं वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति 70.73% है। शिवपुरी जिले के ग्रामीण अंचल में पेयजल पूर्ति हेतु म.प्र. जल निगम द्वारा क्रियान्वित मढ़ीखेड़ा बॉध आधारित समूह जल प्रदाय योजना का कार्य अनुबंधानुसार 11.01.2024 तक पूर्ण किया जाना लक्ष्य था। योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि अप्रैल 2025 है। निर्धारित अवधि में योजना के समस्त कार्य जैसे की इंटेल् वैल, जल भौधन संयंत्र, पाईप लाईन बिछाना, उच्चस्तरीय टंकी, घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करना इत्यादि समस्त कार्य पूर्ण किये जाने थे। योजनांतर्गत सम्मिलित कार्यों की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 'क' अनुसार है। म.प्र. जल निगम परियोजना क्रियान्वयन शिवपुरी का मुख्यालय प्रशासनिक दृष्टि से परियोजना क्रियान्वित इकाई अंतर्गत विभिन्न जिलों की परियोजनाओं के बेहतर नियंत्रण हेतु ग्वालियर किया गया है, जिसका योजना के विलम्ब एवं गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। योजनांतर्गत विलम्ब मुख्य रूप से माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विभाग व अन्य विभागों से कार्य करने की अनुमति प्राप्त करने में हुआ है। विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुमति की जानकारी परिशिष्ट 'ख' अनुसार है।



म.प्र.जल निगम मर्यादित
परि. क्रि. ई. ग्वालियर (म.प्र.)


विधानसभा प्रश्न क्रमांक 388 (तारांकित)

परिशिष्ट 2

म.प्र. जल निगम द्वारा शिवपुरी जिले के अंतर्गत क्रियान्वित मदीखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना में विलम्ब का विवरण

क्र.	परियोजना का नाम	जिला	विभाग	प्रभावित क्षेत्र	आवेदन दिनांक	अनुमति प्राप्त दिनांक
1	मदीखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना	शिवपुरी	रेल्वे	18.0 क्राँसिंग	7.6.2021	26.05.2022
			वन विभाग	229 कि.मी.	12.08.2021	25.07.2023
			माधव नेशनल पार्क		10.01.2022	22.10.2023
			वन संरक्षण (समानांतर)		27.08.2021	30.06.2024
			लोक निर्माण विभाग	23.3 कि.मी.	08.03.2022	20.09.2023
			म.प्र. सड़क विकास निगम	191.84 कि.मी.	21.04.2021	23.06.2022
			म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	1094.7 कि.मी.	21.04.2021	13.12.2021
			एन.एच.ए.आई.	181.39 कि.मी.	15.04.2021	24.09.2022
			गेल	45 क्राँसिंग	11.06.2021	18.10.2022


अनुभाग अधिकारी
 मध्यप्रदेश शासन
 लोक स्वास्थ्य वार्दिकी विभाग


महाप्रबंधक
 म.प्र.जल नियम मधीादल
 परि. क्रि. ई. ग्वालियर (म.प्र.)