

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रं. 1360

परिशिष्ट 1

सदन में उत्तर देने का दिनांक 20.03.2025

माननीय विधायक सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत
छतरपुर जिले में विगत 02 वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत मार्गों की सूची

| सं. क्र. | स्वीकृत वर्ष | विकासखण्ड | पैकेज क्र. | मार्ग का नाम | कुल लम्बाई | अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक | वास्तविक पूर्णता दिनांक | कुल व्यय | रिमार्क |
|----------|--------------|-----------|------------|--|------------|-----------------------------|-------------------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-708 | टी07-रामतौरिया से घुवारा टीकमगढ रोड (एस.एच.007) बम्होरिकलां वाया कुटोरा | 13.20 | 11/02/2024 | - | 563.98 | कार्य प्रगतिरत |
| 2 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-708 | टी03-एच.एच.-86 सडवा से बडामलहरा घुवारा रोड वाया धंगुवां गोरखपुरा | 8.65 | 11/02/2024 | - | 373.97 | काठन ब्रह्द जल परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण मार्ग भारत सरकार द्वारा विलोपित किया गया। |
| 3 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-709 | एमआरएल12 - बंधा रोड से रजपुरा वाया एनएच-39 | 4.41 | 01/11/2023 | 21-06-2024 | 186.90 | कार्य पूर्ण |
| 4 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-709 | एमआरएल 10-बमनोरकलां से घुवारा वाया भेल्दा अमरवा | 3.85 | 01/11/2023 | - | 175.10 | कार्य प्रगतिरत |
| 5 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-709 | एमआरएल01-सैंधपा से धनगुवां वाया बरमा हरदौता | 4.05 | 01/11/2023 | - | 192.98 | कार्य प्रगतिरत |
| 6 | 2022 - 2023 | बिजावर | MP06-710 | एमआरएल04-एम.एच.-10 किशनगढ अमनगज रोड से जटा शंकर शाहगढ मार्ग वाया कुपी बिला चौपडा | 12.30 | 21/08/2023 | 19/08/2023 | 681.87 | कार्य पूर्ण |
| 7 | 2022 - 2023 | बकस्वाहा | MP06-711 | एमआरएल04-हीरापुर दमोह रोड से दमोह जिले की सीमा वाया कूडानजनी होते हुए दमोह जिले की सीमा तक | 10.60 | 15/08/2023 | 13/12/2023 | 455.33 | कार्य पूर्ण |
| 8 | 2022 - 2023 | छतरपुर | MP06-712 | एमआरएल14-छतरपुर सटई रोड से अतरार से हिमनपुरा से मतगुवां बिजावर रोड वाया विहारीगंज | 9.76 | 15/08/2023 | 28-03-2024 | 340.81 | कार्य पूर्ण |

कार्यालय अधीक्षक (विधान)
स.प्र. ग्रामीण सड़क योजना

| सं. क्र. | स्वीकृत वर्ष | विकासखण्ड | पैकेज क्र. | मार्ग का नाम | कुल लम्बाई | अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक | वास्तविक पूर्णता दिनांक | कुल व्यय | रिमार्क |
|----------|--------------|-----------|------------|---|------------|-----------------------------|-------------------------|----------|----------------|
| 9 | 2022 - 2023 | छतरपुर | MP06-712 | टी07-एन.एच.-86 से कलानी से राजापुरवा से बनगांव से भगवतपुरा से एन.एच.-75 | 12.10 | 15/08/2023 | 28-03-2024 | 602.50 | कार्य पूर्ण |
| 10 | 2022 - 2023 | छतरपुर | MP06-713 | एमआरएल13-नौगांव ईशानगर (पुरवा) से सुकवा से अचट्ट | 5.00 | 31/10/2023 | 07/01/2025 | 204.99 | कार्य पूर्ण |
| 11 | 2022 - 2023 | छतरपुर | MP06-713 | एमआरएल26-अतरार से छपर रोड वाया कुवरपुरा | 6.55 | 31/10/2023 | 22/06/2024 | 258.06 | कार्य पूर्ण |
| 12 | 2022 - 2023 | गौरिहार | MP06-714 | टी05-के रास्ते बारीगढ़ से खद्दी वाया प्रकाश बम्हरी | 13.80 | 03/05/2024 | - | 1625.69 | कार्य प्रगतिरत |
| 13 | 2022 - 2023 | गौरिहार | MP06-715 | एमआरएल08-ओडीआर005 बडोराकला वाया अमऊ | 6.30 | 31/10/2023 | 27-01-2024 | 413.58 | कार्य पूर्ण |
| 14 | 2022 - 2023 | गौरिहार | MP06-715 | एमआरएल 02-खडडी से मवईघाट | 5.72 | 31/10/2023 | 27-01-2024 | 434.47 | कार्य पूर्ण |
| 15 | 2022 - 2023 | लौडी | MP06-716 | टी05-चादला से बछोन से वाया बिलहरी | 16.98 | 17/02/2024 | 21-10-2024 | 997.27 | कार्य पूर्ण |
| 16 | 2022 - 2023 | गौरिहार | MP06-717 | एमआरएल11-बरहा जं. से एस.एच.-10 वाया नादौता | 5.00 | 17/08/2023 | 29-07-2024 | 241.68 | कार्य पूर्ण |
| 17 | 2022 - 2023 | लौडी | MP06-717 | एमआरएल06- लौडी महोबा रोड से अक्टौहा वाया प्रतापपुरा | 5.00 | 17/08/2023 | 30-12-2024 | 243.08 | कार्य पूर्ण |
| 18 | 2022 - 2023 | लौडी | MP06-717 | एमआरएल01- लौडी चंदला रोड से रतनपारा | 7.20 | 17/08/2023 | 30-05-2024 | 385.96 | कार्य पूर्ण |
| 19 | 2022 - 2023 | नौगांव | MP06-718 | टी03-देवपुर तिगेला से लुगासी | 5.20 | 11/08/2023 | 27-01-2024 | 271.38 | कार्य पूर्ण |
| 20 | 2022 - 2023 | नौगांव | MP06-718 | एमआरएल07-महराजपुर से नाथपुर वाया मऊपुर | 3.10 | 11/08/2023 | - | 129.49 | कार्य प्रगतिरत |
| 21 | 2022 - 2023 | नौगांव | MP06-718 | एमआरएल04-मऊसाहनिया से एन.एच.-75 वाया टुडर तिनदी | 3.10 | 11/08/2023 | 31-05-2024 | 114.42 | कार्य पूर्ण |
| 22 | 2022 - 2023 | राजनगर | MP06-719 | एमआरएल 16- धावाड से रनेरफॉल रोड वाया अफोना | 5.01 | 21/02/2024 | - | 226.59 | कार्य प्रगतिरत |
| 23 | 2022 - 2023 | राजनगर | MP06-719 | एमआरएल14-बमीठा से गंगवाहा | 7.70 | 21/02/2024 | 30-11-2023 | 371.96 | कार्य पूर्ण |
| 24 | 2022 - 2023 | राजनगर | MP06-719 | टी02-एन.एच.75 टोरिया से रनेरफॉल रोड | 7.96 | 21/02/2024 | - | 399.14 | कार्य प्रगतिरत |
| 25 | 2022 - 2023 | राजनगर | MP06-720 | एमआरएल 10-भैरा रोड से गुडपारा से कटारा से झमटुली | 3.10 | 30/04/2024 | 29-05-2024 | 137.72 | कार्य पूर्ण |
| 26 | 2022 - 2023 | राजनगर | MP06-720 | एमआरएल03-एन.एच. 75 से पहरा से करी | 5.92 | 30/04/2024 | 27/02/2025 | 257.81 | कार्य पूर्ण |
| 27 | 2022 - 2023 | राजनगर | MP06-720 | एमआरएल 09-एन.एच.75 से दिदोनिया से कटारा से पिपरिया | 7.50 | 30/04/2024 | 08/01/2025 | 378.23 | कार्य पूर्ण |
| 28 | 2022 - 2023 | राजनगर | MP06-720 | एमआरएल18 सर्टई से जुवाना से भैरा रोड | 9.26 | 30/04/2024 | 25-06-2024 | 305.18 | कार्य पूर्ण |

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रं. 1360

सदन में उत्तर देने का दिनांक 20.03.2025

माननीय विधायक सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत

बडामलहरा विधानसभा क्षेत्र में विगत 02 वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत मार्गों की सूची

| सं. क्र. | स्वीकृत वर्ष | विकासखण्ड | पैकेज क्र. | मार्ग का नाम | कुल लम्बाई | अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक | वास्तविक पूर्णता दिनांक | कुल व्यय | रिमार्क |
|----------|--------------|-----------|------------|--|------------|-----------------------------|-------------------------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-708 | टी07-रामटोरिया से घुवारा टीकमगढ़ रोड (एस.एच.007) बम्होरोकलां वाया कुटोरा | 13.20 | 11/02/2024 | - | 563.98 | कार्य प्रगतिरत |
| 2 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-708 | टी03-एन.एच.-86 सडवा से बडामलहरा घुवारा रोड वाया धंगुवां गोरखपुरा | 8.65 | 11/02/2024 | - | 373.97 | काठन ब्रहद जल परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण मार्ग भारत सरकार द्वारा विलोपित किया गया। |
| 3 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-709 | एमआरएल12 - बंधा रोड से रजपुरा वाया एनएच-39 | 4.41 | 01/11/2023 | 21-06-2024 | 186.90 | कार्य पूर्ण |
| 4 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-709 | एमआरएल 10-बमनोरकलां से घुवारा वाया भेल्दा अमरवा | 3.85 | 01/11/2023 | - | 175.10 | कार्य प्रगतिरत |
| 5 | 2022 - 2023 | बडामलहरा | MP06-709 | एमआरएल01-सैंधपा से धनगुवां वाया बरमा हरदौता | 4.05 | 01/11/2023 | - | 192.98 | कार्य प्रगतिरत |
| 6 | 2022 - 2023 | बकस्वाहा | MP06-711 | एमआरएल04-हीरापुर दमोह रोड से दमोह जिले की सीमा वाया कूडानजनी होते हुए दमोह जिले की सीमा तक | 10.60 | 15/08/2023 | 13/12/2023 | 455.33 | कार्य पूर्ण |

कार्यालय अधीनस्थ विभाग स
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 भूपाल