

विधानसभा प्रश्न क्र. 1443 तारांकित सत्र-जुलाई 2025 के प्रश्नोंश 'क' एवं 'ख' की
जानकारी का पत्रक।
नगर परिषद भीकनगांव जिला-खरगोन

परिशिष्ट-‘अ’

प्रश्नकर्ता सदस्य- श्रीमति झूमा डों. ध्यानसिंह सोलंकी
परिशिष्ट-‘अ’

क्र.	निकाय में विधायक निधि से स्वीकृत राशि/प्रशासकीय स्वीकृति	प्रस्तावित कार्य का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति		व्यय राशि (रु. लाख में)	अप्रारंभ कार्य का नाम	अनुबंध अनुसार पूर्ण होने की समयावधि	आपूर्ति रहने का कारण
			पूर्ण	प्रगतिरत				
1	कार्यालय कलेक्टर (योजना एवं सांख्यिकी) जिला खरगोन, म.प्र. के पत्र क्रमांक/1762/जियोसांका/वि.नि./2024 खरगोन दिनांक 18/10/2024 राशि रु. 10.00 लाख	विधायकनिधि योजनान्तर्गत वार्ड क्र. 09, कसाई मोहल्ले में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	-	-	अप्रारंभ	विधायकनिधि योजनान्तर्गत वार्ड क्र. 09, कसाई मोहल्ले में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	02 माह	चयनित भूमि पर विवाद होने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी भीकनगांव राजस्व द्वारा सीमांकन पश्चात कार्य कराये जाने के निर्देश स्थल पर दिये गए हैं, जिसमें सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है।
2	कार्यालय कलेक्टर (योजना एवं सांख्यिकी) जिला खरगोन, म.प्र. के पत्र क्रमांक/1708/जियोसांका/वि.नि./2022 खरगोन दिनांक 04/08/2022 राशि रु. 6.84 लाख	विधायकनिधि योजनान्तर्गत वार्ड क्र. 11 में अम्बेडकर भवन के पास टीन सेड निर्माण कार्य	-	-	अप्रारंभ	विधायकनिधि योजनान्तर्गत वार्ड क्र. 11 में अम्बेडकर भवन के पास टीन सेड निर्माण कार्य	03 माह	विधायक निधि योजना अन्तर्गत वार्ड क्र. 11 में अम्बेडकर भवन के पास टीन सेड निर्माण कार्य अन्तर्गत ठेकेदार की अमानत एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर एवं निविदा को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रण हेतु आन लाईन निविदा विज्ञापित जारी की जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। तत् उपरांत उक्त ठेकेदार को काली सचि में दर्ज करने सम्बन्धी कार्यवाही निकाय द्वारा प्रस्तावित की जाकर पुनः द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई जिसमें एकल निविदाकार द्वारा माग लेकर 11.11 प्रतिशत अधिक दर प्रस्तुत की गई जो कि स्वीकृत SOR से प्रचलित बाजार भाव अधिक प्रति होने पर निविदा समिति एवं PIC संकल्प द्वारा पुनः निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके तारतम्य में निकाय द्वारा तृतीय निविदा आमंत्रित दिनांक 16/05/2025 को जारी की गई। निधारित समयवधि दिनांक 31/05/2025 में एकल निविदाकार भागुश्री कंस्ट्रक्शन खरगोन द्वारा माग लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 03.06.2025 को फायनेशियल बीड ऑपन की गई। जिसके उपरांत प्रेसिडेंट-इन-चार्ज समेलन के द्वारा 13/06/2025 को निविदा दर अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की गई किन्तु दिनांक 13/06/2025 सांय 05 बजे नगर परिषद वार्ड क्र. 05 के उप निर्वाचन चुनाव की आदेश आचार संहिता प्रभावशील होने से ठेकेदार को अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी नहीं किया जा सका। दिनांक 10.07.2025 को आदेश आचार संहिता खल होने के उपरांत ठेकेदार भागुश्री कंस्ट्रक्शन खरगोन को अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु कार्यवाहीन सूचना पत्र क्रमांक/1770/2025 दिनांक 11/07/2025 को जारी किया गया है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि जमा करने उपरांत कार्य आदेश जारी किये जाने के पश्चात 03 माह के भीतर कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद भीकनगांव

Sub-Collector
Rash Administration & Development
M.P. Bhopal

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल