

परिशिष्ट

विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्र 2316 द्वारा कुंवर अभिजीत शाह जिहा हरदा
विधानसभा क्षेत्र टिमरनी जिहा हरदा अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्वीकृत किये गए कार्यों की जानकारी

स.क्र.	वर्ष	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		प्रशासकीय स्वीकृति		स्वीकृत राशि (लाख में)	आवंटित राशि (लाख में)	कार्य की आर्थिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	निर्माण एजेंसी	कार्यदेश /अनुबंध का विवरण	फर्म का नाम	राशि निर्माणकर्ता एजेंसी को यदि जारी की गई है तो विवरण			कार्यदेश अनुसार विलम्ब की अवधि	विलम्ब अनुसार अर्थदण्ड वसूली वाउचर	क्या ठेकेदार को अन्य कार्य हेतु ब्लेकलिस्ट किया गया (हॉनरी)	यदि हां तो ब्लेकलिस्ट करने का कारण	ठेकेदार द्वारा लापवाही करने पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
			क्र	दिनांक	क्र	दिनांक							विल नंबर/ दिनांक	वसूली दिनांक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2024-25	विकासखण्ड खिरकिया के ग्राम पटालदा से लाखादेह की ओर 0.784 कि.मी. सी.सी.मार्ग निर्माण कार्य।	387	02.03.24	1467	06.03.24	40.00	40.00	पूर्ण	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	कार्य क्र. 495/ 18.07.24 एवं अनुबंध क्र. 03/ 18.07.24	श्री सजिद खान ठेकेदार	प्रथम 07/17.01.25			05 माह 03 दिवस विलंब	वरिष्ठ कार्यालय को समयावधि प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।	निरंक	निरंक	निरंक	वन विभाग से कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दिनांक 06.12.2024 को प्राप्त होने के कारण कार्य विलंब से पूर्ण हुआ
2	2024-25	ग्राम बडझिरी से लाखादेह की ओर 1.566 कि.मी. सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य	385	02.03.24	1467	06.03.24	79.80	79.80	अपूर्ण	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	कार्य क्र. 389/ 01.07.24 एवं अनुबंध क्र. 01/ 01.07.24	श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा	प्रथम 06/17.01.25			05 माह 10 दिवस विलंब	वरिष्ठ कार्यालय को समयावधि प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।	निरंक	निरंक	ठेकेदार को समय-सीमा में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।	वन विभाग से अनुमति दिनांक 18.10.2024 को प्राप्त होने के कारण कार्य विलंब से पूर्ण हुआ

18/ (AE)