

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3091, दवारा मा. सदस्य श्री हरदीप सिंह डंग

विषय - रेल्वे ओवर ब्रिज के संबंध में।

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्यदेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य रोक-रोक करने का कारण	कार्य रोक-रोक कर करना क्या तकनीकी रूप से सही है	कार्य पूर्ण करने हेतु लक्षित दिनांक	बायपास हेतु वैकल्पिक मार्ग की जानकारी		रिमाक
		राशि (रु लाख में)	दिनांक							लंबाई	भुगतान की गई राशि (रु लाख में)	
1	मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सम्पार क. 40 पर ओवर ब्रिज निर्माण कार्य।	2635.77	02.05.2023	07.10.2023	06.04.2025	कुल 12 स्लेब में से 06 स्लेब डाली जा चुकी है। शेष कार्य भू-अर्जन की कार्यवाही कारण नहीं किया जा सका।	कार्य रोक-रोक नहीं किया जा रहा है, विभागीय स्तर पर कार्य निरंतरता से किया जा रहा है। भू-अर्जन हेतु अवार्ड पारित किया जाना शेष।	कार्य रोक-रोक कर करने का कारण सही है	भू-अर्जन का अवार्ड न होने के कारण कार्य पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	250.00 मीटर	0.00	14
										250.00 मीटर	0.00	14

प्रश्न सं. [क. 3091]

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
सेतु निर्माण परिक्षेत्र, भोपाल

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
सुप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

[27/2/2026]