

प्रश्न सं. [क. 1235]

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 1235 के प्रश्न भाग "ख", "ग" एवं "घ" का परिशिष्ट (अ)

प्रश्न कर्ता का नाम :- श्रीनरेन्द्र सिंह कुशवाह

सदन में उत्तर देने का दिनांक 22.07.2026

जिला चिकित्सालय भिण्ड में नवीन भवन के निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी

प्रश्न - 1 - 3

①

स. क्र.	कार्य का नाम	नवीन भवन की प्रशासकीय स्वीकृत की राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	स्वीकृत विस्तर क्षमता	नवीन भवन में प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण	एजेन्सी का नाम	कार्यारंभ दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा	विलंब के कारण	विलंब होने से दोषी एजेन्सी पर की गई कार्यवाही	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जिला चिकित्सालय भिण्ड में 100 बिस्तरीय एम.सी.एच. विंग का निर्माण कार्य।	2106.03	1780.3	100 बिस्तर	भूतल पर - ओ.टी. काम्प्लेक्स, पी-पोस्ट लेबर रूम, 06 ओपीडी कमरे, 03 एलडीआर कमरे प्रथम तल पर - ओबस्टेट्रिक आईसीयू 10 बिस्तरीय वार्ड, वार्ड क्रमांक 01,02,03,04,05 एवं पैथोलॉजी द्वितीय तल पर - एसएनसीयू, एनएचडीयू, पीआईसीयू, 02 पोडियाट्रिक वार्ड, फिजियोथेरेपी एवं सायकोलोजिस्ट	स्वास्थ्य विभाग	05-01-23	24 माह	1. कार्य की मानचित्र अनुमोदन उपरांत कार्य का ले-आउट दिनांक 18.05.2023 को प्रदाय किया गया, जिसके उपरांत कार्य प्रारंभ किया गया। 2. बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य का दसवां चल देयक दिनांक 11.02.2025 को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था, जिसका भुगतान दिनांक 06.06.2025 को प्राप्त होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। 3. निर्माण स्थल पर ई.टी.पी. कार्य हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 26.08.2025 को स्थल चिन्हित कर, दिया गया। 4. जिला चिकित्सालय भिण्ड परिसर में नवीन लोड अनुसार विद्युत कनेक्शन हेतु म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. को दिनांक 03-07-2026 को भुगतान किया गया, जिसके कारण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ।	कार्य की गति में अनुबंधानुसार माईल स्टोन की पूर्ति नहीं करने के कारण ठेकेदार के देयकों से राशि रु 23,06,947.00 विविध मद में रोका गया है।	कार्य पूर्ण किया जा चुका है। MPEB से कनेक्शन की प्रक्रिया जारी है एवं फायर एनओसी एवं इलेक्ट्रिकल सफ्टी ऑडिट शेष है।
2	जिला चिकित्सालय भिण्ड के परिसर में 50 बिस्तरीय Critical Care Hospital Block (CCHB) का निर्माण कार्य।	1663.00	1385	50 बिस्तर	02 मांइयुलर ओटी, 01 आईसीयू, 01 एचडीयू एवं अन्य आइसोलेशन वार्ड	म.प्र. भवन विकास निगम	08-06-23	11 माह	1. निर्माण स्थल पर पहले से मौजूद भवन को दुरुस्त करने की अनुमति न मिलने के कारण कार्य को प्रारंभ करने में विलम्ब हुआ। 2. एनएचएम द्वारा निर्माण अधीन एसटीपी टैंक के ले-आउट डिज़ीजिन में विलम्ब हुआ। 3. एमपीईवी द्वारा भवन के पीछे की ओर आ रही हाई-टेंशन केबल लाइन की शिफ्टिंग अथवा शटडाउन करने में विलम्ब हुआ। 4. भुगतान संबंधित विलम्ब एवं अन्य ड्राईंग के कारण कार्य में विलम्ब हुआ।	समय-समय पर पत्राचार किया गया एवं संविदाकार के चलित देयक में से 1 % राशि का कटौत करते हुए भुगतान किया गया है।	कार्य पूर्ण किया जा चुका है। MPEB से कनेक्शन की प्रक्रिया जारी है।

कार्यपालन बोर्ड
कार्यपालन निगम
अध्यक्षमुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला भिण्ड म.प्र.कार्यपालन बोर्ड
कार्यपालन निगम
अध्यक्ष



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

माधवराव सप्रे मुख्य मार्ग कमांक-3 भोपाल म.प्र.



2

क्रं/भवन/एन.एच.एम./2022-23/5373

भोपाल, दिनांक 03/08/2022

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्वीकृत कार्ययोजना अंतर्गत मुख्य अभियंता संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल म.प्र. द्वारा प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के आधार पर जिला चिकित्सालय भिण्ड में 100 बिस्तरीय एम.सी.एच. विंग निर्माण कार्य हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई राशि अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रं	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु.
1.	जिला चिकित्सालय भिण्ड में 100 बिस्तरीय एम.सी.एच. विंग का निर्माण कार्य।	21,06,03,741.00
कुल राशि (रूपये इक्कीस करोड छः लाख तीन हजार सात सौ इकतालीस मात्र)		21,06,03,741.00

उपरोक्त कार्य पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संबंधित गतिविधि में विकलनीय होगा।

(प्रियंका दास)

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 03/08/2022

पृ.क्रं/भवन/एन.एच.एम./2022-23/5373

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
3. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल म.प्र.।
4. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल म.प्र.।
5. मुख्य अभियंता, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.।
6. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल म.प्र.।
7. कलेक्टर जिला भिण्ड म.प्र.।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्वालियर संभाग म.प्र.।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल म.प्र.।
10. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र.।

(प्रियंका दास)

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश



माधव राव सप्रे मार्ग, लिंक रोड नं 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने
भोपाल म.प्र.।

क्रं/भवन/एन.एच.एम./2022-23/188

भोपाल, दिनांक 02-03-2023

//आदेश//

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना अंतर्गत जिला चिकित्सालय भिण्ड के परिसर में 50 बिस्तरीय Critical Care Hospital Block (CCHB) के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रति इकाई की राशि के आधार पर निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रं	संभाग	जिला	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की (राशि रु लाख में)
1	ग्वालियर	भिण्ड	जिला चिकित्सालय भिण्ड के परिसर में 50 बिस्तरीय Critical Care Hospital Block (CCHB) का निर्माण कार्य।	1663.00
कुल राशि (रूपये सोलह करोड़ तिरेसठ लाख मात्र)				1663.00

उपरोक्त कार्य की निर्माण एजेंसी म.प्र. भवन विकास निगम लिमिटेड रहेगी एवं कार्य पर होने वाला व्यय प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) योजना की संबंधित गतिविधि से विकलनीय होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक 9671 दिनांक 17/09/2018 के अंतर्गत रहते हुये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग के कंसलटेंट/इंजीनियर्स/डॉक्टर्स, कार्य का निरीक्षण कर अपने सुझाव देने हेतु अधिकृत होंगे।

(प्रियंका दास)

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

पृ.क्रं/भवन/एन.एच.एम./2022-23/188

भोपाल, दिनांक 02-03-2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल म.प्र.।
3. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल म.प्र.।
4. संचालक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल म.प्र.।
5. मुख्य अभियंता, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
6. प्रमुख अभियंता, म.प्र. भवन विकास निगम लिमिटेड 45-A अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
7. अधीक्षण यंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल म.प्र.।
8. मुख्य सलाहकार सिविल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल म.प्र.।
9. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्वालियर संभाग म.प्र.।
10. कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्वालियर संभाग म.प्र.।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड म.प्र.।
12. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र.।

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश