

प्रश्न सं. [क. 767]

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय
प्रश्न क्रमांक 767 (अतारांकित)
प्रश्नकर्ता श्री नीरज सिंह ठाकुर
वरगी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नहरों की जानकारी

स. क्र.	वरगी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नहरों के स्वीकृत मरम्मत कार्य	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्णता संभावित अवधि
1	2	3	4	5
1	बांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 0.00 कि.मी. से आर.डी. 0.500 कि.मी. तक क्षतिग्रस्त लायनिंग के स्थान पर सीमेन्ट कांक्रिट लाईनिंग का निर्माण कार्य।	247.48	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
2	बांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 0.500 कि.मी. से आर.डी. 1.30 कि.मी. तक क्षतिग्रस्त लायनिंग के स्थान पर सीमेन्ट कांक्रिट लाईनिंग का निर्माण कार्य।	200.54	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
3	बांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 1.300 कि.मी. से आर.डी. 2.700 कि.मी. एवं आर.डी. 4.820 कि.मी. से आर.डी. 4.870 कि.मी. तक क्षतिग्रस्त लायनिंग के स्थान पर सीमेन्ट कांक्रिट लाईनिंग का निर्माण कार्य।	300.10	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	पुनः निविदा पश्चात् दिसम्बर 2027 तक संभावित। (मुख्य नहर में जल प्रवाह पूर्णतः बंद नहीं होने से कार्य पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः कार्य को फोर्स क्लोज करने की कार्यवाही प्रचलन में है)
4	बांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 5.00 कि.मी. से 63.42 कि.मी. के मध्य पाईपिंग एवं अन्य रिसाव का सुधार कार्य।	137.91	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।	दिसम्बर 2027 तक (अनुबंध दिनांक से 12 माह वर्षाकाल छोड़कर)

अनुभाग अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

(संगीता दिवाकर)
कार्यपालन यंत्री

रा.अ.वा.लो.सा., बां.त.नहर संभाग क्र. 2
वरगी हिल्स जबलपुर