


प्रपत्र 'अ'

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7333

(राशि रुपये लाखों में)

क्रमांक	कार्य का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	वर्तमान तक व्यय
1	बेतवा काटेज ओरछा में विभिन्न विकास कार्य।	2014-15	30.00	28.79 कार्य पूर्ण
2	बेतवा काटेज ओरछा में विभिन्न कार्य।	2015-16	20.00	3.99 कार्य प्रगति पर
3	बेतवा काटेज ओरछा में टेन्टो का उन्नयन कार्य।	2015-16	23.83	कार्य प्रगति पर

 कार्यपालन यंत्री हागाट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7333

(राशि रुपये लाखों में)

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	वर्तमान तक व्यय	कार्य की स्थिति व अपूर्ण का कारण
1	गढ़कुण्डार जिला टीकमगढ़ में वाटर फ्रंट, बोर्डिंग फेसिलिटी एवं पब्लिक एमेनिटिज का विकास कार्य।	60.00	4.9.2014	10.69	अपूर्ण/केन्द्र शासन से शेष राशि प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं।
2	बेतवा काटेज ओरछा में विभिन्न विकास कार्य।	30.00	18.9.2014	28.79	कार्य पूर्ण।
3	बेतवा काटेज ओरछा में विकास कार्य।	20.00	14.01.2016	3.99	कार्य प्रगति पर।
4	बेतवा काटेज ओरछा में टेन्टो का उन्नयन कार्य।	23.83	25.02.2016	निरंक	कार्य प्रगति पर।


 कार्यपालन यंत्री सागर

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7333


गढ़कुण्डार के कार्य के प्राक्कलन की मात्रा

क्रमांक	आयटम	यूनिट	प्राक्कलन मात्रा	अब तक उपयोग की गई मात्रा
1	जंगल क्लीरेंस	वर्ग मीटर	650.00	624.00
2	अर्थ वर्क इन एक्सवेशन	घन मीटर	400.00	304.517
3	पी.सी.सी. 40एम.एम. साइज एम-10	घन मीटर	150.00	82.476
4	रैंडम रबबल मेसेनरी	घन मीटर	200.00	167.362
5	कोर्सड रबबल मेसेनरी	घन मीटर	200.00	154.006
6	एक्स्ट्रा सुपर स्ट्रेक्चर	घन मीटर	120.00	93.492
7	मुरम फिलिंग	घन मीटर	600.00	553.284
8	पोइंटिंग ऑन स्टोर वर्क	वर्ग मीटर	150.00	70.652

बेतवा रिट्रीट ओरछा के कार्य के प्राक्कलन की मात्रा

क्रमांक	आयटम	यूनिट	प्राक्कलन मात्रा	अब तक उपयोग की गई मात्रा
1	डिस्मेंटलिंग टाइल्स वर्क	वर्ग मीटर	400.00	399.326
2	प्रोवाइडिंग एंड लेईंग सेरेमिक ग्लेज्ड फ्लोर टाइल्स	वर्ग मीटर	20.00	16.712
3	प्रोवाइडिंग एंड लेईंग फर्स्ट क्वालिटी सेरेमिक टाइल्स	वर्ग मीटर	80.00	82.42
4	प्रोवाइडिंग एंड लेईंग 16 एम एम थिक ग्रेनाइट	वर्ग मीटर	250.00	256.88
5	मारबल स्टोन फ्लोरिंग (अगरिया बाईट/कटनी)	वर्ग मीटर	250.00	255.45
6	मारबल स्टोन फ्लोरिंग (उदयपुर/बडोदाग्रीन)	वर्ग मीटर	10.00	9.389
7	प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग वाश बेसिन	नग	4.00	4.00
8	हार्ड मुरम	घन मीटर	450.00	445.30
9	15 एम.एम. थिक सीमेंट प्लास्टर	वर्ग मीटर	50.00	33.07
10	बिरला व्हाइट पुट्टी	वर्ग मीटर	1100.00	1166.23
11	वाल पेंटिंग विथ प्लास्टिक इमलसन	वर्ग मीटर	3700.00	3751.54
12	फिनिशिंग वाल विथ एकेलिक स्मूथ पेंट	वर्ग मीटर	1200.00	1204.92
13	सिंथेटिक एनेमल पेंट	वर्ग मीटर	175.00	164.28

14 ए	प्रोवाइडिंग एंड लेईंग पी.सी.सी. विथ 20 एम.एम. साईज एम-20	घन मीटर	13.00	13.62
बी	प्रोवाइडिंग एंड लेईंग पी.सी.सी. विथ 15 एम.एम साईज एम-15	घन मीटर	5.00	3.58
सी	प्रोवाइडिंग एंड लेईंग पी.सी.सी. विथ 20 एम.एम साईज एम-10	घन मीटर	5.00	5.45
डी	प्रोवाइडिंग एंड लेईंग पी.सी.सी. विथ 40 एम.एम साईज एम-10	घन मीटर	0.50	0.29
15	अर्थ वर्क इन एक्सवेशन	घन मीटर	5.00	5.20
16	रेन्डम रबबल मेशनरी	घन मीटर	2.00	1.47
17	डी.पी.सी.	वर्ग मीटर	10.00	5.90
18	स्टील वर्क टयूबनल ट्रस्ट	किलो	200.00	215.01
19	स्टील वर्क वेलडेड इन विल्टअप सेक्शन	किलो	140.00	129.35
20	कोटा/कडप्पा फ्लोरिंग	वर्ग मीटर	20.00	19.36
21	ओपन भट्टा ब्रिक वर्क	घन मीटर	1.00	0.28
22	हाफ ब्रिक वाल	वर्ग मीटर	8.00	6.72
23	इंडियन टाइप डब्ल्यू.सी.	नग	2.00	2.00
24	ब्रिक मेसनरी चेम्बर	नग	3.00	3.00
25	रिज्ड पी.वी.सी. पाईप	मीटर	25.00	26.00
26	सीमेंट कॉक्रीट 1:5:10 अन्डर पी.वी.सी. पाईप	मीटर	25.00	26.00
27	सी.पी. ब्रास बिब कॉक	नग	4.00	4.00
28	सी.पी. ब्रास ग्रेटिंग	नग	3.00	3.00
29	सी.पी. ब्रास बिब कॉक	नग	5.00	5.00
30	गन मेटल गेट वाल	नग	1.00	1.00
31	सीपीवीसी पाईप (15एमएम डाया)	मीटर	10.00	10.00
32	पी.वी.सी. डोर फ्रेम	मीटर	15.00	13.95
33	24 एम.एम. थिक फेक्ट्री मेड पी.वी.सी. डोर शटर	वर्ग मीटर	4.00	3.74
34	एल्यूमिनियम हेन्डल 125एम.एम.	नग	6.00	6.00
35	एल्यूमिनियम टावर वोल्ड	नग	3.00	3.00
36	एल्यूमिनियम सिलाइडिंग डोर वोल्ड	नग	3.00	3.00
37	पी.वी.सी. रेन वाटर पाईप 75एम.एम. डाया	मीटर	6.00	6.00


 कार्यपालन यंत्री शागाह
