

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तेरह'

[1/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 777]

परिशिष्ट पत्रक-1/पृष्ठ-1/1

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 777 श्रीमती संगीता चारेल

नायन समूह पेयजल योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची

क्रमांक	विधान सभा	विकासखण्ड	ग्रामका नाम
1	सैलाना	बाजना	सेमल खेडी
2	सैलाना	बाजना	सेजल देवडा
3	सैलाना	बाजना	नायन
4	सैलाना	बाजना	छपरी देवडा
5	सैलाना	बाजना	खेरीया पाडा
6	सैलाना	बाजना	सदेडा
7	सैलाना	बाजना	धावडीया
8	सैलाना	बाजना	आमलीपाडा
9	सैलाना	बाजना	हवा रूडी
10	सैलाना	बाजना	मोलवा
11	सैलाना	बाजना	भग्गा सेलोद
12	सैलाना	बाजना	भेरु घाठी
13	सैलाना	बाजना	भेतीया
14	सैलाना	बाजना	बीड
15	सैलाना	बाजना	देवला
16	सैलाना	बाजना	उमर
17	सैलाना	बाजना	गंगायता पाडा
18	सैलाना	बाजना	जबाद
19	सैलाना	बाजना	कोटडा
20	सैलाना	बाजना	सिंदुरीया
21	सैलाना	बाजना	छायन
22	सैलाना	बाजना	तम्बोलीया
23	सैलाना	बाजना	गडावदीया
24	सैलाना	बाजना	डाबडी
25	सैलाना	बाजना	सिंगत
26	सैलाना	बाजना	(पडाव) रावटी
27	सैलाना	बाजना	कुडा का टापरा

हस्ता/-
कार्यपालन यंत्री,
लो.स्वा.यां. खण्ड रतलाम

हस्ता/-
अधीक्षण यंत्री,
लो.स्वा.यां. मण्डल उज्जैन


मुख्य अभियंता

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 777 तारांकित श्रीमती संगीता चारेल
नायन समूह पेयजल योजना की वर्षवार कार्यवार लागत तथा भौतिक स्थिति की जानकारी (राशि रु. लाख में)

स.क्र.	स्वीकृत कार्य (अवयववार)		अभी तक किये गये कार्य का विवरण		वर्ष 2011-12 में किया गया व्यय	वर्ष 2012-13 में किया गया व्यय	वर्ष 2013-14 में किया गया व्यय	वर्ष 2014-15 में किया गया व्यय	योजना पर वर्ष 2015-16 में अभी तक किया गया व्यय	अभी तक किया गया कुल व्यय	योजना पूर्ण करने की संभावित तिथि	
	कार्य का संक्षिप्त विवरण	स्वीकृत मात्रा	स्वीकृत राशि	पूर्ण किये गये कार्य का प्रतिशत								शेष कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एनीकट	1 नग	422.00	100%	0%	22.00	166.89	169.8	83.30	41.10	483.09	-
2	इन्टेक वेल	1 नग	69.04	100%	0%	0.00	0.00	0.00	56.08	6.23	62.31	-
3	रॉ-वाटर पंप	3 नग	7.20	0%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28/2/2016
4	क्लीयर वाटर पंप	3 नग	8.10	0%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/3/2016
5	रॉ-वाटर राइजिंगमैन	550 मीटर	11.52	100%	0%	0.00	0.00	0.00	5.75	5.53	11.28	-
6	जलशोधन संयंत्र (1.6 एम.एल.डी.)	1 नग	40.00	100%	0%	0.00	0.00	0.00	49.42	13.18	62.60	-
7	क्लीयर वाटर राइजिंगमैन	5500 मीटर	115.21	100%	0%	0.00	0.00	163.23	0.00	163.23	326.46	-
8	उच्चस्तरीय टंकी 200 एवं 50 के.एल.	2 कार्य	20.00	100%	0%	0.00	0.00	0.00	31.31	31.31	62.62	-
9	सिस्टर्न	105 नग	42.40	100%	0%	0.00	0.00	22.50	5.06	56.03	83.59	-
10	जल वितरण प्रणाली ग्रेडिटी में 100 से 250 एम.एम. डी.आई. पाईप	58000 मीटर	968.58	90%	10%	0.00	0.00	179.64	0.00	577.83	757.47	30/3/2016
11	90 से 110 एम.एम. यू.पी. व्ही. सी. पाईप	60000 मीटर	182.00	90%	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	80.69	80.69	28/2/2016
12	विद्युत कनेक्शन कार्य	1	30.00	50%	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	28/2/2016
13	चोकीदार हट (पम्प हाऊस)	3 नग	7.98	0%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/5/2016
14	स्टोर बिल्डिंग	1 नग	5.00	100%	0%	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00	6.92	-
15	एप्रोच रोड	1 कार्य	10.00	0%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30/4/2016
16	अन्य विविध कार्य	1 कार्य	30.00	0%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	7.70	31/3/2016
17	3 % कंटेन्जेंसी चार्ज योग		59.07	-	-	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	-
			2028.10					535.17	246.24	1007.83	1789.24	

हस्ता / -

अधीक्षण यंत्री,

लो.स्वा.यां. मण्डल उज्जैन

हस्ता / -

कार्यपालन यंत्री,

लो.स्वा.यां. खण्ड रतलाम

मुख्य अभियंता