

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चालीस'

[26/7/2016]

प्रश्न सं. [क. 3125]

प्रपत्र अ

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3125 द्वारा माननीय विधायक श्री लखन पटेल
फीडर सेपरेशन/केबलीकरण (पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण)

क्र.	33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र	क्र.	11 के.व्ही. फीडर	ग्राम संख्या	11 के.व्ही बे (लैम्प)		11 के.व्ही लाईन (कि.मी.)		25 के.व्ही डी.टी.आर (लैम्प)		ए.पी. केबल (कि.मी.)		मीटर (लैम्प)		टिप्पणी	
					प्रावधान	उपलब्धि	प्रावधान	उपलब्धि	प्रावधान	उपलब्धि	प्रावधान	उपलब्धि	प्रावधान	उपलब्धि		
1	किन्दाहो	1	घोघरी	1												
		2	किन्दाहो	3	0	0	12.49	12.49	7	7	9.94	9.94	68	68		
		3	सेमरा	2												
		4	बकैनी	10	1	1	6.45	6.45	0	0	0.00	0.00	0	0		
		5	बेलखेड़ी	3	1	1	18.17	18.17	10	10	9.73	9.73	95	95		
2	केवलारी	6	बोतराई	3												
		7	सेमरा हजारी	2	1	1	8.28	8.28	6	6	7.03	7.03	152	152		
		8	केवलारी बस्ती	4	0	0	6.44	6.44	2	2	2.01	2.01	0	0		
3	लखरौनी	9	सुखा	1			4.12	4.12	6	6	3.09	3.09	161	161		
		10	लखरौनी	5	0	0	11.63	11.63	19	19	9.51	9.51	111	111		
4	बिलानी	11	बिलानी	2			0.99	0.99	5	5	3.17	3.17	146	146		
		12	खेजरा	4	0	0	7.61	7.61	12	12	5.98	5.98	170	170		
5	केरवना	13	केरवना बस्ती	3	0	0	8.86	8.86	13	13	9.00	9.00	238	238		
		14	खड़ेरी	1	0	0	4.08	4.08	2	2	4.69	4.69	171	171		
6	किशनगंज	15	किशनगंज	1	1	1	13.12	13.12	15	15	9.06	9.06	385	385		
		16	चिरोला	6	0	0	9.24	9.24	8	8	8.24	8.24	407	407		
7	बटियामढ	17	सिगोन	2			18.2	18.2	7	7	12.46	12.46	88	88		
		18	फुटेरा बकायन	5	0	0										
		19	आंजनी	3	1	1	12.45	12.45	9	9	5.69	5.69	173	173		
8	मोहली	20	खड़ेरी	1	1	1	8.77	8.77	10	10	7.07	7.07	0	0		
कुल				62	6	6	166.93	166.93	137	137	114.59	114.59	2388	2388		

11 के.व्ही. लाईन एवं केबलीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

166.94 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

महाप्रबंधक (कार्य)
म.प्र.पू.बे.वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3125 द्वारा माननीय विधायक श्री लखन पटेल
फीडर सेपरेशन/केबलीकरण (शेब बचे हुए कार्यों का विवरण)

क्र.	33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	क्र. फीडर	11 के.व्ही. फीडर	ग्राम संख्या	11 के.व्ही. व (कैबलिंग)			11 के.व्ही. लाईन (केबलिंग)			ए.सी. केबल (केबलिंग)			फीडर (कैबलिंग)		टिप्पणी			
					प्राक्धान	उपलब्धि	शेब	प्राक्धान	उपलब्धि	शेब	प्राक्धान	उपलब्धि	शेब	प्राक्धान	उपलब्धि		शेब		
1	मैलवारा	1	सतपारा	4	1	1	0	13.50	13.50	0.00	5.00	5.00	0.00	11.42	0.00	173.00	0.00	173.00	सेपरेशन का कार्य पूर्ण है केबलीकरण का कार्य शेब है।
2	पथरिया	2	मैलवारा	5	1	1	0	10.50	10.50	0.00	5.00	5.00	0.00	13.37	0.00	202.00	0.00	202.00	सेपरेशन का कार्य पूर्ण है केबलीकरण का कार्य शेब है।
3	नरसिंहगढ़	3	केवलारी	3	0	0	0	10.90	0.00	10.90	8.00	8.00	0.00	6.27	0.00	154.00	0.00	154.00	कार्य शेब है।
4	हिंगवानी	4	सतुआँ	9	0	0	0	5.80	0.00	5.80	4.00	4.00	0.00	8.66	0.00	155.00	0.00	155.00	
5	सुहाव	5	बासा	1	0	0	0	7.50	0.00	7.50	9.00	9.00	0.00	8.45	0.00	120.00	0.00	120.00	
6	बटियागढ़	6	नंदरई	4	0	0	0	15.13	0.00	15.13	20.00	20.00	0.00	4.11	0.00	206.00	0.00	206.00	
7	मगरौन	7	मोठा/सीतानग	12	1	1	0	29.81	29.81	0.00	10.00	10.00	0.00	23.01	23.01	323.00	0.00	323.00	
8	फुटेरा	8	चिरोला पिपरिया	7	1	1	0	22.30	22.30	0.00	4	4	0.00	10.21	0.00	158.00	0	158.00	
9	फुटेरा	9	धौराज	3	1	1	0	7.50	7.50	0.00	4.00	4.00	0.00	5.97	0.00	208.00	0.00	208.00	
10	फुटेरा	10	हिंगवानी	5	1	1	0	12.50	12.50	0.00	5.00	5.00	0.00	5.06	0.00	180.00	0.00	180.00	सेपरेशन का कार्य पूर्ण है केबलीकरण का कार्य शेब है।
11	फुटेरा	11	बरोदा	1	0	0	0	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.40	0.00	28.00	0.00	28.00	
12	फुटेरा	12	सुहाव	2	1	1	0	7.00	7.00	0.00	4.00	4.00	0.00	5.39	0.00	175.00	0.00	175.00	
13	फुटेरा	13	जेरठ	4	0	0	0	11.00	11.00	0.00	7.00	7.00	0.00	8.00	0.00	174.00	0.00	174.00	
14	फुटेरा	14	बटियागढ़	7	1	0	1	21.71	0.00	21.71	29.00	0.00	29.00	5.47	0.00	185.00	0.00	185.00	11 के.व्ही. लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है
15	फुटेरा	15	मगरौन	4	1	1	0	17.2	17.2	0	8	8	0	9.98	0	189	0	189	सेपरेशन का कार्य पूर्ण है केबलीकरण का कार्य शेब है।
16	फुटेरा	16	हरदुआ	1	0	0	0	22.90	22.90	0.00	17.00	11	6.00	3.35	3.35	188.00	83	105.00	
17	फुटेरा	17	बेलाबेली	5	0	0	0	15.20	15.20	0.00	14.00	13	1.00	4.25	4.25	489.00	276	213.00	कार्य शेब है।
18	फुटेरा	18	घुघस	3	0	0	0	18.00	18.00	0.00	9.00	9.00	0.00	11.81	0.00	269.00	0.00	269.00	सेपरेशन का कार्य पूर्ण है केबलीकरण का कार्य शेब है।
19	फुटेरा	19	मोहली	3	0	0	0	20.50	20.50	0.00	8.00	8.00	0.00	3.05	0.00	259.00	0.00	259.00	
20	फुटेरा	20	फुटेरा	4	1	1	0	20.50	20.50	0.00	8.00	8.00	0.00	3.05	0.00	259.00	0.00	259.00	
21	फुटेरा	21	बरखेरा	9	1	1	0	208.909	208.909	61.04	180	94	86	159.797	30.61	3835	682	3153	अनुभाग अधिवारी
96				96	11	10	1	269.951	208.909	61.04	180	94	86	159.797	30.61	3835	682	3153	अनुभाग अधिवारी

म.प्र. पू. भे. वि. कि. कं. लि.
लखनपुर
Papatra-8

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल