

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' अट्ठाईस '

[27/2/2017]

प्रश्न सं. [क. 2396]

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-2396 श्रीमती संगीता चारेल
नायन परियोजना अंतर्गत जलप्रदाय व्यवस्था की जानकारी

स.क्र.	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	योजना का नाम जिसमें ग्राम	योजना क्रियान्वयन	पेयजल प्रदाय की	समय सीमा	रिमार्क
1	बाज	सेमल खेड़ी	सेलज देवदा	सरल क्र. 1 से 27 तक पलोराईड प्रभावित 27 ग्रामों की नायन योजना	पूर्ण	प्रारंभ	-	-
2	बाज	सेलज देवदा	सेलज देवदा		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
3	बाज	नायन	नायन		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
4	बाज	छापरी देवदा	सादेडा		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
5	बाज	खेरीयापाडा	सादेडा		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
6	बाज	सादेडा	सादेडा		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
7	बाज	छायन	सादेडा		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
8	बाज	धावड़िया	घटालिया		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
9	बाज	आमलीपाडा	घटालिया		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
10	बाज	हवारुण्डी	मरगुल		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
11	बाज	मौलावा	मौलावा		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
12	बाज	गगायतापाडा	मौलावा		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
13	बाज	भग्गासेलोट	भग्गासेलोट		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
14	बाज	भेरुघाटी	भग्गासेलोट		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
15	बाज	हाडाखो	भग्गासेलोट		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
16	बाज	भेतिया	बीड		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
17	बाज	बीड	बीड		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
18	बाज	देवला	देवला		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
19	बाज	मेघलाखाली	देवला		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
20	बाज	उमर	उमर		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
21	बाज	जाबड	जाबड		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
22	बाज	सिंगत	सिंगत		पूर्ण	प्रारंभ	-	-
23	बाज	कोटडा	कोटडा		प्रगतिरत	अप्रारंभ	-	-
24	बाज	सिन्दुरिया	तम्बोलिया		प्रगतिरत	अप्रारंभ	जून 2017 तक सभावित	रेलवे क्रासिंग कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण शेष प्रगतिरत
25	बाज	तम्बोलिया	तम्बोलिया		प्रगतिरत	अप्रारंभ		
26	बाज	डाबडी	डाबडी		प्रगतिरत	अप्रारंभ		
27	बाज	गडावदिया	गडावदिया		प्रगतिरत	अप्रारंभ		

हस्ता / -
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
खण्ड रतलाम

हस्ता / -
अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
मण्डल उज्जैन

मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
बीपाल