

म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत दतिया-सेवड़ा मार्ग पर स्वीकृत, सुदृढीकरण अथवा निर्माण कार्यों की जानकारी
 विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-5678
 (प्रश्नकर्ता मान. श्री प्रदीप अग्रवाल)

स. क्र.	कार्य का नाम	प्रशा. स्वीकृति राशि	प्रशा. स्वीकृति क्र./दिनांक	निर्माण एजेन्सी का नाम	कार्यादेश क्र./दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य कब तक करा लिया जावेगा	रिमाक
1	वाइडनिंग ऑफ एक्जिस्टिंग करीजवे एण्ड ड्रेन इन किमी. 101 ऑफ दतिया-सेवड़ा रोड (एस.एच.-19) इंदरगढ़ टाऊन पोर्सन	248.85 लाख	एफ-73 / 16 / 2016 / यो. 4197 भोपाल दिनांक 30.07.2016	मैसर्स राकेश शिवहरे डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)	1293 / 304 / आई.ओ. / इन्दरगढ़ / डी.एस. / प्रोक्तो. / एम.पी.आर.डी.सी. / 2016 दिनांक 04.11.2016	04.03.2017	निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	9 कार्य प्रगति है। स. [क्र. 5678]
2	दतिया-सेवड़ा मार्ग पर किमी. 76 से 140 तक (65 किमी) बी.टी. नवीनीकरण कार्य	1270.10 लाख	07.09.2016	मैसर्स पी.एस. कंसट्रक्शन लुधियाना (पंजाब)	15622 / 306 / बी.टी. / प्रोक्तो. / एम.पी. आर.डी.सी. / 2016 दिनांक 26.12.2016	26.07.2017	निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।	कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।