

अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 482

पन्ना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वदेश दर्शन योजना में वाइल्ड लाइफ सर्किट की स्वीकृति दिनांक 07/12/2015 के अंतर्गत स्वीकृत किये गए कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पन्ना नेशनल पार्क	कुल राशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक
1	बफर जोन इन्टी	44.12	44.12	कार्य पूर्ण	-
2	कम्पाउण्ड वाल, चैनलिक फेसिंग	65.16	65.16	कार्य पूर्ण	-
3	पार्किंग एरिया डेवलपमेंट	18.98	18.98	कार्य पूर्ण	-
4	फारेस्ट वाकिंग ट्रेल का विकास	89.29	89.29	कार्य पूर्ण	-
5	मचान का विकास	33.23	33.23	कार्य पूर्ण	-
6	फारेस्ट इन्फारमेशन सेन्टर	110.57	80.57	कार्य प्रगति पर	जनवरी 2020
7	कैफेटेरिया	66.48	60.00	कार्य अंतिम स्तर पर	जनवरी 2020
8	ओपन एम्फीथियेटर	61.11	61.11	कार्य पूर्ण	-
9	लाग हट्स	452.33	420.00	कार्य अंतिम स्तर पर	जनवरी 2020
10	बोरिंग एवं पम्प	8.11	8.11	कार्य पूर्ण	-
11	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन	20.00	20.00	कार्य पूर्ण	-
12	सीलर लाइटिंग सिस्टम	30.25	30.25	कार्य पूर्ण	-
13	वाइफाइ	12.97	12.97	कार्य पूर्ण	-
14	साइनेजेज	68.50	68.50	कार्य पूर्ण	-
15	सॉलिड वेस्ट मनेजमेंट	14.10	14.10	कार्य पूर्ण	-

*R. K.*  
जवर साधु  
मध्यप्रदेश शासन  
पर्यटन विभाग  
मन्त्रालय, भोपाल

*[Signature]*  
कार्यपालन यंत्री