


कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन
महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के लंबित कार्यों की जानकारी।
अतारणिक प्रश्न क्रमांक 3114 श्री बहादुर सिंह चौहान

प्रपत्र-अ

स. क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	कार्य एवं स्थान का नाम	टेकेंदार का नाम	कार्य की लागत निविदा दर सहित (लाख में)	कार्यादेश दिनांक	अनुष्ठानानुसार कार्यपूर्ण करने का दिनांक	कार्य पूर्णता का समाप्त दिनांक	कार्य लंबित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महिदपुर	सगवाली से सिंगदेवला मार्ग	सतीश शुक्ला मोपाल	130.92	02.03.22	01.09.22	30.06.23	कार्य का कार्यादेश मार्च 2022 में दिये गये एवं कार्य सितम्बर 2022 में पूर्ण होना था। सितम्बर माह में वर्षाकाल होने से जमीरकरण आदि का कार्य में कठिनाई के कारण तथा टेकेंदार के स्वयं के द्वारा भी विलंब से किये जाने कारण कार्य लंबित रहा।
2	महिदपुर	गोलाखेडी से नलखेडा मार्ग	बोहरे कंस्ट्रक्शन मिण्ड	219.91	24.03.22	23.09.22	30.06.23	अनुबंधित अवधि में वर्षाप्रवृत्त आने के कारण एवं टेकेंदार के स्वयं के द्वारा विलंब किये जाने के कारण कार्य लंबित रहा।
3	महिदपुर	महिदपुर से नागेश्वर तीर्थ मार्ग	बोहरे कंस्ट्रक्शन मिण्ड	91.8	25.04.22	24.10.22	30.06.23	अनुबंधित अवधि में वर्षाप्रवृत्त आने के कारण एवं टेकेंदार के स्वयं के द्वारा विलंब किये जाने के कारण कार्य लंबित रहा।
4	महिदपुर	बनबना से रूपेटा (नई आबादी दीनदयाल नगर) मार्ग	बोहरे कंस्ट्रक्शन मिण्ड	357.68	07.03.22	06.03.23	30.06.23	अनुबंधित अवधि में वर्षाप्रवृत्त आने के कारण एवं टेकेंदार के स्वयं के द्वारा विलंब किये जाने के कारण कार्य लंबित रहा।
5	महिदपुर	गोलाखेडी से छज्जुखेडी मार्ग	सेल साईट इंजिनियरिंग वर्क्स इंदौर	254.15	05.04.22	04.02.23	30.06.23	अनुबंधित अवधि में वर्षाप्रवृत्त आने के कारण एवं टेकेंदार के स्वयं के द्वारा विलंब किये जाने के कारण कार्य लंबित रहा।
6	महिदपुर	उज्जैन आगर (एलमखेडी से माटखेडी) मार्ग	शेलेन्द्रसिंह परिसर उज्जैन	286.13	03.03.22	02.01.23	30.06.23	अनुबंधित अवधि में कोरोना महामारी का प्रकोप होने, मुगलान में विलंब होने एवं टेकेंदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण।
7	महिदपुर	मोहना से गुलाडिया पित्रामल मार्ग	एस.एन.एस. स्टोन केसर नागदा	170.25	28.02.22	27.10.22	30.06.23	अनुबंधित अवधि में कोरोना महामारी का प्रकोप होने, मुगलान में विलंब होने एवं टेकेंदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण।
8	महिदपुर	खेडा खजुरिया से मकला फन्टा ख्या तनोडिया पारदीखेडा निपानिया राजू हनुमान चौपाटी नागपुरा गोलाखेडी झारडा मार्ग	कमला कंस्ट्रक्शन	2598.63	63 23.08.18	22.02.20		

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन


उज्जैन
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन

3114 A

C:\Users\travi\Downloads\Praptra A (3114)