

प्रश्न सं. [क. 3294]

विधानसभा तारकित प्रश्न क्र. 3294 द्वारा श्रीरजनीश हरवरा सिंह
प्रपत्र - अ

विषय :- मार्गों के निर्माण की अद्यतन स्थिति ।

स.क्र.	वर्ष	मार्ग का नाम	मार्ग का निर्माण पूर्ण/अपूर्ण	कार्य अपूर्ण रहने का कारण	कार्य पूर्णता की सम्भावित तिथि	मार्ग की वर्तमान स्थिति	सिमांक
1	2022-23	उगली गोरखपुर मार्ग लं. 2.34 किमी	3 पूर्ण		4	5	6
2	2022-23	माडूटोला पिरखोन मार्ग लं. 1.73 किमी	पूर्ण		-	अच्छी	
3	2022-23	बाबरमारा से मालीवाडा मार्ग लं. 1.20 किमी	अपूर्ण		-	अच्छी	
4	2022-23	देवरीटीका से धांवरी मार्ग लं. 2.81 किमी	अपूर्ण	वर्षा ऋतु के कारण कार्य में विलंब हुआ ।	31.12.2024	संतोषजनक है ।	
5	2022-23	आमाकोला से नरवाखेडा मार्ग लं. 2.36 किमी	अपूर्ण		31.12.2024	संतोषजनक है ।	
6	2022-23	डुंजसिक्ती से मानेगाव मार्ग लं. 1.89 किमी	अपूर्ण		31.12.2024	संतोषजनक है ।	
7	2022-23	भाटा से आमाकोला मार्ग लं. 3.06 किमी	पूर्ण		31.12.2024	संतोषजनक है ।	
						अच्छी	कार्य अनुबंध की निर्धारित अवधि में प्रगति पर है ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

कार्यपालन सत्री
लो.नि.वि. (भ/स) सं.क्र. 1 सिक्ती