

प्रश्न सं. [क. 1798]

परिशिष्ट

षोडश म.प्र. विधानसभा का पंचम सत्र (मार्च- 2025) सदन में उत्तर देने का दिनांक 17/03/2025
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1798 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री राजेश कुमार वर्मा

गुनौर विधानसभा अंतर्गत आर.डी.एस.एस. योजना में कराये गए कार्य सहित अर्थोत्तर
अर्थात् कार्य-प्रगति का विवरण

क्र.	वितरणकेंद्र का नाम	नवीनप्रस्तावित 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र	33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र में कैपेसिटर बैंक की स्थापना	33/11 के.व्ही. लाइन इंटरकनेक्शन / क्षमता वृद्धि कार्य (कि.मी.)	33/11 के.व्ही. लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	11 के.व्ही. लाइन इंटर कनेक्शन (कि.मी.)	11 के.व्ही. लाइन विभांक्ति करण (कि.मी.)	11 के.व्ही. कंडक्टर क्षमता वृद्धि कार्य (कि.मी.)	एल.टी. लाइनों का केबिलीकरण एवं अन्यकार्य (कि.मी.)
1	गुनौर	निरंक	1 कार्य पूर्ण (S/S गुनौर)	-	अनुबंध अनुसार माह जून-25 तक पूर्ण किया जाना प्रावधानिक है	अनुबंध अनुसार माह मार्च-26 तक पूर्ण कियाजाना प्रावधानिक है	अनुबंध अनुसार माह मार्च-26 तक पूर्ण कियाजाना प्रावधानिक है	-	अनुबंध अनुसार माह अप्रैल-25 तक पूर्ण कियाजाना प्रावधानिक है
2	देवेन्द्रनगर	निरंक	निरंक	-	कार्यपूर्ण कर लिया गया है	अनुबंध अनुसार माह मार्च-26 तक पूर्ण कियाजाना प्रावधानिक है	अनुबंध अनुसार माह मार्च-26 तक पूर्ण कियाजाना प्रावधानिक है	-	अनुबंध अनुसार माह अप्रैल-25 तक पूर्ण कियाजाना प्रावधानिक है
3	सलेहा	वनविभाग से NOC मिलने पर समय लग गया है कार्य प्रगति पर है । अक्टूबर -25 तक पूर्ण कर लिया जायेगा	1 कार्य पूर्ण (S/S सलेहा)	-	(01 नग लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है) अनुबंध अनुसार माह जून-25 तक पूर्ण किया जाना प्रावधानिक है	अनुबंध अनुसार माह मार्च-26 तक पूर्ण कियाजाना प्रावधानिक है	अनुबंध अनुसार माह मार्च-26 तक पूर्ण कियाजाना प्रावधानिक है	-	अनुबंध अनुसार माह अप्रैल-25 तक पूर्ण कियाजाना प्रावधानिक है

गुनौर विधानसभा अंतर्गत आर.डी.एस.एस.योजना में प्रस्तावित स्वीकृत कार्य

क्र.	वितरणकेंद्र का नाम	नवीनप्रस्तावित 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र (नग)	33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र में कैपेसिटर बैंक की स्थापना(नग)	33/11 के.व्ही. लाइनों का निर्माण(कि.मी.)	11 के.व्ही. लाइन इंटरकनेक्शन(कि.मी.)	11 के.व्ही. लाइन विभांक्ति करण(कि.मी.)	एल.टी. लाइनों का केबिलीकरण एवं अन्य कार्य (कि.मी.)
1	गुनौर	निरंक	1 (S/S गुनौर)	23.94	23.51	54.85	189.83
2	देवेन्द्रनगर	निरंक	निरंक	3.5	1.39	3.25	120.7
3	सलेहा	1 (कल्दा)	1 (S/S सलेहा)	16.75 (02 नग लाइन)	15.91	37.13	202.21
कुल योग		1	2	39.88	40.81	95.23	512.74

अनुभाग अधिकारी

म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल