

प्रश्न सं. [क. 3205]

1. एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय सहयोग से लोन क्रमांक 3528-IND के अंतर्गत पैकेज क्रमांक 5B के अंतर्गत समूह जलप्रदाय योजना स्वीकृत की गयी थी, जिसमें जबलपुर जिले के नगरीय निकाय सीहोरा पनागर पाटन कटंगी मझौली भेड़ाघाट एवं तेंदूखेड़ा जिला-दमोह की जलप्रदाय योजना क्रियान्वित की गयी है। जलप्रदाय योजना की निर्माण एजेन्सी मेसर्स इंडियन ह्यूम पाइप लिमिटेड है। योजना की निर्माण लागत राशि रु. 207.83 करोड़ है तथा 10 वर्षों के संचालन एवं संधारण की लागत राशि रु. 49.62 करोड़ है। इस प्रकार योजना की सम्पूर्ण लागत राशि रु 257.45 करोड़ है। योजना क्रमशः पूर्ण कर भेड़ाघाट दिनांक 02.08.2024, कटंगी दिनांक 25.09.2024, पनागर दिनांक 30.10.2024, तेंदूखेड़ा दिनांक 20.12.2024, पाटन दिनांक 28.12.2024, मझौली दिनांक 31.12.2024 एवं सीहोरा दिनांक 31.12.2024 से सभी नगरीय निकायों में सुचारु रूप से जलप्रदाय किया जा रहा है। डी.पी.आर. में प्रस्तावित घटकवार कार्य का विवरण एवं संविदकार द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-


क.	नगरीय निकाय	घटक	बी.ओ.क्यू. प्रावधान	पूर्ण किये गये कार्यों विवरण
1	भेड़ाघाट	इंटेक वेल	10 m dia, 14 m height	10 m dia, 35 m height
		डब्ल्यू.टी.पी.	31 MLD	31 MLD
		राँ वॉटर पाइप लाइन	0.40 k.m.	0.33 k.m.
		क्लीयर वॉटर पाइप लाइन	5.83 k.m.	5.83 k.m.
		उच्चस्तरीय पानी की टंकी	2 No.- 200 kl, 220 kl	2 No.- 200 kl, 220 kl
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन	21.15 k.m.	23.60 k.m.
		घरेलू कनेक्शन	876 No.	1184 No.
2	कटंगी	क्लीयर वॉटर पाइप लाइन	31.14 k.m.	31.85 k.m.
		उच्चस्तरीय पानी की टंकी	120 kl	120 kl
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन	38.96 k.m.	41.02 k.m.
		घरेलू कनेक्शन	2613 No.	4100 No.
3	पनागर	क्लीयर वॉटर पाइप लाइन	18.50 k.m.	19.05 k.m.
		उच्चस्तरीय पानी की टंकी	3 No. 700 kl, 600 kl & 200kl	3 No. 700 kl, 600 kl & 200kl
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन	54.90 k.m.	55.16 k.m.
		घरेलू कनेक्शन	4307 No.	6300 No.
		पूर्व निर्मित पानी की टंकी का सुधार कार्य		3 No.
4	तेंदूखेड़ा	क्लीयर वॉटर पाइप लाइन	24 k.m.	24 k.m.
		उच्चस्तरीय पानी की टंकी	2 No.- 300 kl, 325 kl	2 No.- 300 kl, 325 kl
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन	42.92 k.m.	46.26 k.m.
		घरेलू कनेक्शन	2692 No.	3850 No.
		सम्प वेल	52 kl	52 kl
		बी.पी.टी.	52 kl	52 kl
5	पाटन	क्लीयर वॉटर पाइप लाइन	31.61 k.m.	31.74 k.m.
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन	36.23 k.m.	38.86 k.m.
		घरेलू कनेक्शन	2247 No.	2961 No.
		उच्चस्तरीय पानी की टंकी		250 kl (Additional OHT)
		पूर्व निर्मित पानी की टंकी का सुधार कार्य		1 No.
6	मझौली	क्लीयर वॉटर पाइप लाइन	17.25 k.m.	17.25 k.m.
		डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन	31.71 k.m.	33.37 k.m.
		घरेलू कनेक्शन	1848 No.	3402 No.
		सम्प वेल	35kl	35kl

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
जबलपुर

(Signature)
Asst. Project Officer

क्र.	नगराय निकाय	घटक	वा.आ.व्यू. प्रावधान	पूरा किया गया कार्य
		पूर्व निर्मित पानी की टंकी का सुधार कार्य		4 No.
			29.15 k.m.	29.67 k.m.
7	सीहोरा	क्लीयर वॉटर पाईप लाईन	4 No. 920 kl, 900 kl 630kl & 620 kl	4 No. 920 kl, 900 kl 630kl & 620 kl
		उच्चस्तरीय पानी की टंकी		
		डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन	81.58 k.m.	114.05 k.m.
		घरेलू कनेक्शन	7681 No.	10577 No.
		सम्प वेल	245 kl	245 kl

2. योजना के अनुबंध के प्रावधानानुसार संविदाकार मेसर्स इंडियन ह्यूम पाईप लिमिटेड को संचालन एवं संधारण पर आने वाले व्यय का भुगतान एमपीयूडीसी द्वारा किया जाना है (योजना अवधि 31.12.2024 तक उसके पश्चात नगरीय निकायों को वहन करना होगा।) संचालन एवं संधारण BOQ के प्रावधान अनुसार दो माध्यम से किया जायेगा 1. फिक्स्ड ओ.एण्ड.एम. जो कि संविदाकार द्वारा नियुक्त मेनपॉवर को प्रतिमाह देय होगा। 2. वेरियेबल अर्थात संविदाकार द्वारा सप्लाई किया गया पानी की मात्रा को BOQ के अनुसार 4.48 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से देय होगा। उल्लेखनीय है कि वेरियेबल पानी की मात्रा में अनुबंध के अनुसार विद्युत खपत का व्यय भी शामिल है। विद्युत खपत अनुसार 5.00 रुपये/के.डब्ल्यू.एच. के मान से संविदाकार के देयक से घटाकर भुगतान किया जाना है। संचालन संधारण के व्यय हेतु राशि त्रिपक्षीय (एमपीयूडीसी, नगर परिषद एवं शासन) अनुबंध के अनुसार एस्को खातों में जमा किया जाना है।



(Dinesh Prajapati),
Asst. Project Officer



Project Officer
M.P. Urban Development Co. Ltd.

अनुमान अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भंडालय, भोपाल