

689  
विधानसभा अंतरिम सत्र 689-589

एनेक्सचर 3

घटितया में निर्माणाधीन सान्दीपनि विद्यालय(सी.एम.राईज स्कूल) निर्माण कार्य पर किये गये निरीक्षण का विवरण

| दिनांक   | अधिकारी                           | दिये गये निर्देश                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.10.23 | कार्यपालन यंत्री                  | सिर्फ एक ही ब्लॉक में कार्य चल रहे थे । सभी ब्लॉक में एक साथ कार्य करने के निर्देश दिये गये ।                                                 |
| 21.12.23 | अधीक्षणयंत्री / कार्यपालन यंत्री  | कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ करने एवं कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिये गये । साथ ही कांकीट कार्ट के समय दो निडल बायब्रेटर का उपयोग किया जावे |
| 18.02.24 | अधीक्षण यंत्री                    | क्यूरिंग कार्य हेतु अतिरिक्त श्रमिक लगाये जाने के निर्देश दिये गये । फ्लोरिंग फिलिप्स में पर्याप्त अर्थ वर्क का काम्पेक्शन सुनिश्चित करें ।   |
| 21.04.24 | कार्यपालन यंत्री                  | कार्य स्थल पर मेनपावर बढ़ाने एवं कार्य समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये                                                             |
| 22.05.24 | अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | कार्य की गति बढ़ाने एवं क्यूरिंग संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिये गये साथ ही गिट्टी की साईज ग्रेडिंग अनुसार उपयोग की जावे ।                      |
| 08.06.24 | कार्यपालन यंत्री                  | कार्य स्थल पर मेनपावर बढ़ाने के निर्देश दिये गये साथ ही कांकीट में निर्धारित मात्रा में ही पानी का उपयोग किया जावे ।                          |
| 24.07.24 | अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिये गये मेसनरी के कार्य में उच्च गुणवत्ता का अडहेसिव का उपयोग किया जावे                                       |
| 22.08.24 | कार्यपालन यंत्री                  | सभी ब्लॉक का कार्य एक साथ प्रारंभ करें                                                                                                        |
| 12.09.24 | अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | 132 केवी लाईन से भवन की दूरी सुरक्षित रखी जावे एवं श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जाना सुनिश्चित करें                                          |
| 28.09.24 | कार्यपालन यंत्री                  | एसी ब्लॉक में आर.सी.सी.बैंड 3 इंची मोटाई का डाला जाना सुनिश्चित किया जाये                                                                     |
| 15.10.24 | कार्यपालन यंत्री                  | कालम में दिख रही गिट्टी को शीघ्र दुरुस्त किया जावे ।                                                                                          |
| 28.11.24 | अधीक्षणयंत्री / कार्यपालन यंत्री  | कर्टन वाल का कार्य रोककर स्टील में डिजाइन के अनुरूप सुधार करने के पश्चात कार्य किया जावे                                                      |
| 8.12.24  | कार्यपालन यंत्री                  | कालम की सेंटरिंग शटरिंग प्लम्ब में की जावे ।                                                                                                  |
| 31.01.25 | अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | प्लास्टर कार्य में समुचित फिनिशिंग नहीं है जिसमें पर्याप्त सुधार किया जावे एवं पर्याप्त क्यूरिंग की जावे                                      |
| 13.02.25 | अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | स्लेब में 10 एम.एम.के स्थान पर 12 एम.एम.चेयर का उपयोग किया जावे साथ ही कालम की सेंटरिंग बदली जावे ।                                           |
| 07.03.25 | कार्यपालन यंत्री                  | स्थल पर क्यूरिंग हेतु जल का प्रबंध सुनिश्चित करें ताकि पर्याप्त क्यूरिंग की व्यवस्था हो सके ।                                                 |
| 16.04.25 | अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | छत के रेनफोर्समेंट के केन्क स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तत्काल सुधार करने के पश्चात ही स्लेब की कास्टिंग की जावे                           |
| 12.05.25 | अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त क्यूरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे एवं कार्य की गति बढ़ाई जावे ।                                |
| 28.06.25 | अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | कोटा स्टोन फ्लोरिंग के आयटम के स्पेसिफिकेशन के अनुसार थिकनेस एवं साईज में लगाया जावे जो पत्थर के कोने कंक हैं उन्हें हटाया जावे ।             |
| 11.07.25 | कार्यपालन यंत्री                  | स्थल पर प्लास्टर का कार्य प्रचलित है । बालू रेत को छानकर उपयोग किया जावे ।                                                                    |

(संजीव जैन)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन