


मध्यप्रदेश [आसन्न 8]

• औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::



5877

क्रमांक एफ 17-26/2021/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में 04 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु निम्नानुसार स्वीकृति दी जाती है:-

1. निम्न 04 औद्योगिक क्षेत्रों को राशि रु. 128.65 करोड़ की लागत से निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था अंतर्गत विकसित किये जाने हेतु अनुमोदन दिया जाता है:-

क्रं.	औद्योगिक पार्क का नाम	अनुमानित लागत	शासन से अनुदान (0 %)	वित्तीय संस्था से ऋण (90 %)	एमपीआईडीसी का अंश (10 %)
1	बहुउत्पाद औद्योगिक पार्क मोहना	61.50	0.00	55.35	6.15
2	बहुउत्पाद औद्योगिक पार्क रतलाम	19.50	0.00	17.55	1.95
3	बहुउत्पाद औद्योगिक पार्क जावरा	41.00	0.00	36.90	4.10
4	बहुउत्पाद औद्योगिक पार्क कटनी (लमतारा)	6.65	0.00	5.99	0.66
	योग-	128.65	0.00	115.79	12.86

2. उक्त वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा गारंटी प्रदाय की जायेगी।
3. औद्योगिक पार्क, रतलाम एवं औद्योगिक पार्क, जावरा जिला रतलाम दोनों औद्योगिक पार्कों को पूर्व स्वीकृत उद्देश्य से परिवर्तित करते हुये बहुउत्पादीय पार्क के रूप में विकसित किये जाये। अद्वय दो पार्क मोहना एवं लमतारा - (कटनी) फेज II भी बहुउत्पाद औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किये जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार


(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 8/09/2021

पृ.क्र. एफ 17-26/2021/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग



M P Industrial Development
Corporation Limited

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED
REGIONAL OFFICE, UJJAIN
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 798

परिशिष्ट- ब

औद्योगिक पार्क जावरा में सम्मिलित कार्यों की अद्यतन जानकारी।

क्र.	स्कोप ऑफ वर्क	प्रस्तावित		सम्पादित की गई		रिमार्क
		मात्रा	राशि करोड़ में	मात्रा	राशि करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
1	सड़क (कि.मी.)	5.25	7.15	3.20	3.27	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
2	स्टार्ट वॉटर ड्रेन (कि.मी.)	10.25	5.21	3.05	0.58	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
3	डिस्ट्रीब्यूशन लाईन (कि.मी.)	5.5	0.85	3.3	0.26	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
4	सीवर लाईन (कि.मी.)	7.49	0.61	3.15	0.265	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
5	यूटिलिटी डक्ट (कि.मी.)	7.50	0.69	3.20	0.28	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।
6	फुटपार्थ (वर्गमी)	14950	0.99	7982	0.47	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये।

औद्योगिक पार्क जावरा शुगर मिल की भूमि जावरा रेल्वे स्टेशन से लगी है रेल्वे को जावरा रेल्वे स्टेशन के विस्तार के लिये शुगर मिल की भूमि स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गई, जिस वजह से मानचित्र को पुनरिक्षित किया गया, इस कारण सड़क के साथ साथ अन्य कार्यों की मात्राओं में कमी हुई है।

1. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., जावरा जिला रतलाम से संबंधित कार्य:-

क्र.	स्कोप ऑफ वर्क	प्रस्तावित		सम्पादित की गई		रिमार्क
		मात्रा	राशि करोड़ में	मात्रा	राशि करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
1	सब स्टेशन (नग)	1 (2x3.15 MVA)	4.04	0	0	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., जावरा में स्वीकृत प्राक्कलन दिनांक मई 2024 को प्राप्त हुआ एवं निविदा आमंत्रित कर मेसर्स गणेश इलेक्ट्रिकल को कार्यदिश क्र. 216-220 दिनांक 22.04.2025 को दिया गया
2	11 के.व्ही लाईन (कि.मी.)	4.5		0	0.00	
3	33 के.व्ही लाईन (कि.मी.)	6.00		0	0.00	
4	200 केव्हीए डीटीआर	31		0	0.00	

(Formerly M.P. Audyogik Kendra Nigam (U) Ltd.)

GSTIN: 23AACCM6080B12U

CIN: U51102MP1977SGC001392

Admin Building, New Plot No. 152, Village Narva

Tehsil Ujjain Dist. UJJAIN-456664 (M.P.)

Phone: 0773-2500000/2500001

Website: www.mpidc.org E-Mail: info@mpidc.org



M P Industrial Development
Corporation Limited

**MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED
REGIONAL OFFICE, UJJAIN**
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

	(नगर)					जोकि आगामी 3 माह में पूर्ण कर लिया जावेगा।
5	विद्युत के निर्माण	1		0	0.00	
6	स्ट्रीट लाईट (कि.मी.)	4.5		0	0	

2. नगर पालिका जावरा की जलप्रदाय लाईन के कारण।

क्र.	स्कोप ऑफ वर्क	प्रस्तावित		सम्पादित की गई		रिमार्क
		मात्रा	राशि करोड़ में	मात्रा	राशि करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
1	सड़क (कि.मी.)	5.25	7.15	3.20	3.27	कार्य 15.04.2024 को पूर्ण किये गये। जावरा शहर की जल प्रदाय पाइप लाइन गुजरने के कारण कुछ कार्य नहीं किये जा सके ए इस पाइप लाइन की शिफ्टिंग कार्य होने के पश्चात् शेष कार्य पूर्ण किए जा सकेंगे ए इन कार्यो हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी ए तत्पश्चात यह कार्य 6 से 6 माह की अवधि में पूर्ण किये जा सकेंगे
2	स्टार्म वॉटर ड्रेन (कि.मी.)	10.25	5.21	3.05	0.58	
3	डिस्ट्रीब्यूशन लाईन (कि.मी.)	5.5	0.85	3.3	0.26	
4	सीवरेज लाईन (कि.मी.)	7.49	0.61	3.15	0.265	
5	यूटिलिटी डक्ट (कि.मी.)	7.50	0.69	3.20	0.28	
6	रिसाईकल वाटर लाईन (कि.मी.)	7.50	0.10	1.4	0.07	

3. जलप्रदाय लाईन के जल संसाधन विभाग द्वारा डेम में जल का आवंटन नहीं होने के कारण।

क्र.	स्कोप ऑफ वर्क	प्रस्तावित		सम्पादित की गई		रिमार्क
		मात्रा	राशि करोड़ में	मात्रा	राशि करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
1.	राईजिंग मेन (कि.मी.)	20	1.98	0	0	जल संसाधन विभाग से जल आवंटन नहीं हो पाने के कारण कार्य अपूर्ण हैं जल आवंटन हेतु जल संसाधन विभाग रतलाम द्वारा मर्लेनी नदी पर स्थित मकमेश्वर मंदिर के समीप फिजिबिल्टी सर्वे किया जाकर रिपोर्ट देना शेष हैं जल आवंटन की स्वीकृति के उपरांत इन कार्यो हेतु नवीन निविदा आमंत्रित की जाएगी ए तत्पश्चात यह कार्य 12 माह की अवधि में पूर्ण किये जा सकेंगे
2	इंटेल् वेल् (नगर)	1	0.63	0	0	
3.	राईजिंग मेन (कि.मी.)	3.5	0.33	0.1	0.01	15.10.2022 को कार्य पूर्ण भूमिगत जल उपलब्ध नहीं होने से केवल 1 ही ट्यूबवैल किया गया।
4.	ट्यूबवैल (नगर)	6	0.28	1	0.05	

Signature

(Formerly M.P. Audyogik Kendra Nigam (U) Ltd.)

GSTIN : 23AACGM6080D1ZU
CIN : U51102MP1977SGC001392
Admin. Building, New Plot No. 152, Village Narva, Dist. Ujjain, M.P. 466 664 (M.P.)
Phone : 0661-2541992
Website : investor.gov.in E-Mail : mpidc@mpidc.com