

प्रश्न सं. [क. 1782]

परिशिष्ट- 'अ'

विधान सभा प्रश्न क्रं. 1782 अतारांकित

प्रश्नांश- 'ख' बैराडनगर की पेयजल योजनान्तर्गत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

क्रं.	कार्यों का नाम	मात्रा	स्थिति
1	इन्टेक वेल सह पम्प हाउस 5 मी. व्यास एवं 11.36 मी. उंचाई	01 नग	प्रगतिरत
2	रॉवॉटर पम्पिंग मेन पाईप लाइन (RWRM) DI K-9 व्यास 250 mm.	790 मीटर	अप्रारम्भ
3	जल शोधन संयंत्र (WTP) क्षमता 2.54 एम.एल.डी.	01 नग	प्रगतिरत
4	शुद्ध जल फीडर मेन (CWRM) DIK-9 व्यास 150 mm से 300 mm तक	4905 मीटर	अप्रारम्भ
5	उच्चस्तरीय टंक्रिया (OHT) 1 नग- 300 कि.ली. क्षमता 2 नग 225 कि.ली. क्षमता	कुल 3 नग	प्रगतिरत
6	जल वितरण नलिकाये HDPE पाईप (PE 100 PN-10) व्यास 75 से 280 मिमी. तक	89153 मीटर	प्रगतिरत
7	जल उपभोक्ता कनेक्शन कुल	3400 नग	अप्रारम्भ

परियोजना प्रबंधक
नगर विकास एवं आवास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

(परियोजना प्रबंधक)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्वालियर

C-5

अधीक्षण यंत्री
एम.पी.यू.डी.सी. लिमि.
नगर विकास एवं आवास विभाग
भोपाल (म.प्र.)